Договор № BG16M1OP002-1.016-0008-C01

Печат

+ ОТВОРИ ВСИЧКИ

1. Основни данни

Оперативна програма
Околна среда

Приоритетни оси
Води

Наименование на процедура
Изграждане на ВиК инфраструктура

Код на процедура
BG16M1OP002-1.016

Наименование на проекта/информацията
Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД

Срок на изпълнение, месеци
51

Наименование на проекта/информацията на английски език
Completion and rehabilitation of the Sewer and Plumbing Infrastructures for Communities with an Equivalent of 10 000 Inhabitants within the Service Network of „Vodosnabdiavane I Kanalizatsia – Sliven“ OOD

Кратко описание на проекта/информацията

Проектът ще се реализира на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен”ООД (ОТ"ВиК–Сливен"),която съвпада с административните граници на област Сливен, и в частност на териториите на следните агломерации и водоснабдителните системи към тях: Агломерация Сливен, включително кв. Речица (BGAG67338_00) и Агломерация Нова Загора (BGAG51809_00).
Предвиждат се рехабилитация,ремонт и изграждане на 58,15 км. водопроводна мрежа и на 44,79 км. канализационна мрежа,реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)-Сливен на агломерация Сливен и ПСОВ–Нова Загора на агломерация Нова Загора.
- Агломерация Сливен, включително кв. Речица:
Водоснабдяване:изграждане на нови довеждащи/хранителни водопроводи; реконструкция на довеждащи водопроводи; основен ремонт на съществуващи помпени станции и други съоръжения;подмяна на помпите и включването им към СКАДА; основен ремонт на водопроводна мрежа.
Канализация:изграждане на главни колектори и второстепенна мрежа,канализационна помпена станция (КПС) и тласкател в кв.Речица; доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с висока инфилтрация в гр.Сливен.
Пречистване:Реконструкция на ПСОВ–Сливен.
- Агломерация Нова Загора:
Водоснабдяване:Основен ремонт на градската водопроводна мрежа;реконструкция на помпените станции;ремонт на сухите камери на напорния водоем(НВ).
Канализация: доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на територията на гр.Нова Загора.
Пречистване:пълна реновация на ПСОВ-Нова Загора.
За ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД и нейните две агломерации обект на инвестиция, в настоящото инвестиционно предложение, е предвидено разширение / доизграждане на съществуващата СКАДА система, ведно с Мерки за ефективност за мониторинг, събиране и обработка на данни в реално време, както и запис на събития под формата на логове, и изграждане и внедряване на Географска информационна система („ГИС“).

Кратко описание на проекта/информацията на английски език

The Project will be implemented within the service territory (ST)of „Vodosnabdiavane I Kanalizatsia –Sliven“ OOD (ViK Sliven) which coincides with the administrative territory of Sliven Province and the following larger communities and their water supply systems: Sliven, including Rechitsa District (BGAG67338_00) and Nova Zagora (BGAG51809_00).The project foresees the rehabilitation, repair and construction of 58.15 kilometers of new water supply lines and 44.79 kilometers of sewer lines and the reconstruction of the waste water treatment facilities (WWTF) servicing the city of Sliven and the city of Nova Zagora.
- Sliven including, including the Rechitsa district:
Water supply:construction of new input/supply lines; reconstruction of input pipelines; overhauling of existing pumping stations and other facilities;pump replacement and integration of a SCADA system; overhauling the water supply system.
Sewer: construction of main collectors and secondary network,sewage pumping station and pusher in the Rechitsa district;completion and reconstruction of the sewer system with high infiltration in the city of Sliven.
Treatment:Reconstruction of the WWTF - Sliven.
- Nova Zagora:
Water supply:overhauling of the city’s water supply network; reconstruction of the pumping stations; repair of the dry chambers in pressure tank.
Sewer:completion and reconstruction of the sewer system of the city of Nova Zagora.
Treatment: full renovation of the WWTF - Nova Zagora.
For ST „Vodosnabdiavane I Kanalizatsia - Sliven“OOD and the two main communities serviced by it, subject to this investment proposal, we have foreseen

the expansion/completion of the existing SCADA and introducing measures to increase efficiency,monitor,collect and process data in real time and register events in the form of logs and building and implementing a Geographical information system (GIS).

Цел/и на проекта/информацията

Основната цел на настоящето проектно предложение е насочена към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО) на територията на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД (ОТ "ВиК - Сливен")
Чрез изпълнението на определените мерки по компоненти Водоснабдяване, Отвеждане на отпадъчните води и Пречистване на отпадъчни води ще бъдат постигнати следните резултати:
• Намаляване на загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и постигане на устойчивост на водоснабдителната система;
• Подобряване на качеството на вода, предназначена за питейни нужди съгласно Директива 98/83/ЕО;
• Подобряване на качеството на повърхностните води;
• Опазване на водните ресурси
• Постигане на съответствие с Директива 91/271 ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.

Изпълнението на проекта по настоящата процедура ще допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС)
Очакваните резултати от изпълнението на проекта по процедурата са:
• Увеличаване броя на агломерациите в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО;
• Подобряване управлението на утайките от ПСОВ;
• Подобряване състоянието на водните тела, чрез намаляване на товара на замърсяване;
• Подобряване на водоснабдяването, намаляване на загубите на вода и изпълнение на задължения по Директива 98/83/ЕО.

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП/споразумението
В изпълнение (от дата на стартиране)

Условие на стартиране

Дата на стартиране
09.10.2019

Основание и условие при временно спиране

Дата на временно спиране

Дата на приключване
09.01.2024

Основание за прекратяване

Дата на прекратяване

Регистрационен номер
BG16M1OP002-1.016-0008-C01

Версия
1

Под-версия
1

Дата на сключване на договор/ споразумение
24.09.2019

Друга регистрация

Място на съхранение

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)
Област

Област 1
Сливен (BG342)

ДДС е допустим разход по проекта/споразумението
Не

Вид на проекта/споразумението
Инфраструктурен проект на стойност над 5 000 000 лв.

Вид продукт

Проектът е съвместен план за действие
Не

Проектът/информацията включва и ФИ/БФП
Не

Проектът/информацията включва подкрепа от Инициатива за младежка заетост
Не

Проектът/ информацията подлежи на режим на държавна помощ
Не

Проектът/ информацията подлежи на режим на минимални помощи
Не

Проектът/ информацията включва публично-частно партньорство
Не

2. Бенефициент/ФП/КП

Номер
ЕИК: 829053806

Пълно наименование
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Пълно наименование на английски език
Water supply and Canalization- Sliven Ltd.

Тип на организацията
Компания

Вид организация
Дружество с ограничена отговорност ООД

Категория/статус на предприятието
Неприложимо

Публично правна

Код на организацията по КИД 2008
0 НЕПРИЛОЖИМО

Код на проекта по КИД 2008
0 НЕПРИЛОЖИМО

Седалище

Държава
България

Населено място

гр.Сливен

Адрес на управление

Пощенски код
8800

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
бул. „Шести септември“ № 27

Адрес за кореспонденция

Държава
България

Населено място
гр.Сливен

Пощенски код
8800

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
бул. „Шести септември“ № 27

E-mail
bistra.shopova@gmail.com

Телефонен номер 1
044/623465

Телефонен номер 2

Номер на факс
044/623413

Имена на лицето, представляващо организацията
Севдалин [redacted] Рашев

Лице за контакти
БИСТРА И[redacted]А ШОПОВА

Тел. на лицето за контакти
[redacted]

E-mail на лицето за контакти
bistra.shopova@gmail.com

Регистрация на бенефициента по ЗДДС
Да

Банкова сметка
[redacted]

---

3. Управляващ орган/ФФ (ЕИБ)/ФП

Номер
Булстат: 000697371

Пълно наименование
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Пълно наименование на английски език
Ministry of environment and water

Публично правна

Седалище

Държава
България

Населено място
гр.София

Адрес на управление

Пощенски код
1000

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
бул. "Княгиня Мария Луиза" №22

Адрес за кореспонденция

Държава
България

Населено място
гр.София

Пощенски код
1000

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
ул. “Уилям Гладстон“ № 67

E-mail
ope@moew.government.bg

Телефонен номер 1
02 940 60 82

Телефонен номер 2

Номер на факс

Имена на лицето, представляващо организацията
Валерия Калчева, Главен директор на Главна Дирекция "Оперативна програма околна среда"

Лице за контакти

Тел. на лицето за контакти

Красимир Илиев

02 940 61 72

E-mail на лицето за контакти
ope@moew.government.bg

4. Данни за партньори

Пълно наименование	Номер	Тип на организацията	Действия

5. Финансова информация – кодове по измерения

1. Област на интервенция
020 Осигуряване на питейна вода (инфраструктура за добив, пречистване, съхранение и водоразпределение)
022 Пречистване на отпадъчни води

2. Форма на финансиране
01 Безвъзмездни средства

3. Вид на територията
07 Не се прилага

4. Механизми за териториално изпълнение
07 Не се прилага

5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
06 Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност

6. Вторична тема на ЕСФ
08 Не се прилага

7. Икономическа дейност
25 Не се прилага

6. Бюджет (в лева)

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ				Общо БФП/ФИ		СФ		Стойност/ Сума
			ЕС		НФ						
I. РАЗХОДИ ЗА СМР			**85%**	**70 520 512.10**	**15%**	**12 444 796.26**	**86%**	**82 965 308.36**	**14%**	**13 505 980.42**	**96 471 288.78**
1. Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	58 463 967.44	15%	10 317 170.73	86%	68 781 138.17	14%	11 196 929.47	79 978 067.64
1.1.		01. : 020	ДС	16 919 860.64		2 985 857.76		19 905 718.40		3 240 465.79	23 146 184.19
			ИП	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ			Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
			ЕС		НФ			
	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност /дейност 5/		АС	16 919 860.64	2 985 857.76	19 905 718.40	3 240 465.79	23 146 184.19
1.2.	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност /дейност 5/	01. : 022	ДС	1 647 766.85	290 782.39	1 938 549.24	315 577.78	2 254 127.02
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	1 647 766.85	290 782.39	1 938 549.24	315 577.78	2 254 127.02
1.3.	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/	01. : 020	ДС	5 118 679.74	903 296.42	6 021 976.16	980 321.70	7 002 297.86
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	5 118 679.74	903 296.42	6 021 976.16	980 321.70	7 002 297.86
1.4.	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/	01. : 022	ДС	3 855 192.82	680 328.15	4 535 520.97	738 340.62	5 273 861.59
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	3 855 192.82	680 328.15	4 535 520.97	738 340.62	5 273 861.59

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ			Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
1.5.	Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/	01. : 020	ЕС ДС	975 342.94	НФ 172 119.34	1 147 462.28	186 796.19	1 334 258.47
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	975 342.94	172 119.34	1 147 462.28	186 796.19	1 334 258.47
1.6.	Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/	01. : 022	ДС	11 684 323.38	2 061 939.42	13 746 262.80	2 237 763.71	15 984 026.51
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	11 684 323.38	2 061 939.42	13 746 262.80	2 237 763.71	15 984 026.51
1.7.	Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен / дейност 7/	01. : 020	ДС	11 355 065.97	2 003 835.17	13 358 901.14	2 174 704.84	15 533 605.98
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	11 355 065.97	2 003 835.17	13 358 901.14	2 174 704.84	15 533 605.98
1.8.	Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен / дейност 8/	01. : 022	ДС	3 859 673.76	681 118.90	4 540 792.66	739 198.80	5 279 991.46
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	3 859 673.76	681 118.90	4 540 792.66	739 198.80	5 279 991.46
1.9.	Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора / дейност 8/	01. : 022	ДС	2 853 245.56	503 513.92	3 356 759.48	546 449.22	3 903 208.70
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ				Общо БФП/ФИ		СФ		Стойност/ Сума
			ЕС	2 853 245.56	НФ	503 513.92	3 356 759.48		546 449.22		3 903 208.70
			АС								
1.10.	**Разширяване на система SKADA / дейност 14/**	01. : **020**	ДС	194 815.78		34 379.26	229 195.04		37 310.82		266 505.86
			ИП	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			АС	194 815.78		34 379.26	229 195.04		37 310.82		266 505.86
2. Подготовка и СМР на съпътстваща инфраструктура (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	0.00	15%	0.00		0.00		0.00	0.00
3. Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	8 269 051.09	15%	1 459 244.31	86%	9 728 295.40	14%	1 583 675.99	11 311 971.39
3.1.	**Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/**	01. : **020**	ДС	745 239.70		131 512.89	876 752.59		142 727.16		1 019 479.75
			ИП	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			АС	745 239.70		131 512.89	876 752.59		142 727.16		1 019 479.75
3.2.	**Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/**	01. : **022**	ДС	92 646.70		16 349.42	108 996.12		17 743.55		126 739.67
			ИП	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
			АС	92 646.70		16 349.42	108 996.12		17 743.55		126 739.67
3.3.		01. : **022**	ДС	244 233.06		43 099.95	287 333.01		46 775.14		334 108.15

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ				Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
	Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/		ЕС	0.00	НФ	0.00	0.00	0.00	0.00
			ИП						
			АС	244 233.06		43 099.95	287 333.01	46 775.14	334 108.15
3.4.	Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен / дейност 8/	01. : 022	ДС	2 846 970.70		502 406.59	3 349 377.29	545 247.47	3 894 624.76
			ИП	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	2 846 970.70		502 406.59	3 349 377.29	545 247.47	3 894 624.76
3.5.	Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора / дейност 8/	01. : 022	ДС	3 179 938.66		561 165.65	3 741 104.31	609 016.98	4 350 121.29
			ИП	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	3 179 938.66		561 165.65	3 741 104.31	609 016.98	4 350 121.29
3.6.	Разширяване на система СКАДА /дейност 14/	01. : 020	ДС	1 160 022.27		204 709.81	1 364 732.08	222 165.69	1 586 897.77
			ИП	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	1 160 022.27		204 709.81	1 364 732.08	222 165.69	1 586 897.77
4. Непредвидени разходи за СМР (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	3 787 493.57	15%	668 381.22	86% 4 455 874.79	14% 725 374.96	5 181 249.75
4.1.		01. : 020	ДС	1 099 790.94		194 080.75	1 293 871.69	210 630.27	1 504 501.96
			ИП	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ				Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност /дейност 5/		ЕС АС	1 099 790.94	НФ	194 080.75	1 293 871.69	210 630.27	1 504 501.96
4.2.	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност /дейност 5/	01. : 022	ДС	107 104.85		18 900.85	126 005.70	20 512.56	146 518.26
			ИП	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	107 104.85		18 900.85	126 005.70	20 512.56	146 518.26
4.3.	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/	01. : 020	ДС	332 714.18		58 714.27	391 428.45	63 720.91	455 149.36
			ИП	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	332 714.18		58 714.27	391 428.45	63 720.91	455 149.36
4.4.	Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/	01. : 022	ДС	250 587.56		44 221.33	294 808.89	47 992.15	342 801.04
			ИП	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	250 587.56		44 221.33	294 808.89	47 992.15	342 801.04

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ	ЕД	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
4.5.	Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/	01. : 020	63 397.29	11 187.76	74 585.05	12 141.75	86 726.80
			ДС					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ИП					
			63 397.29	11 187.76	74 585.05	12 141.75	86 726.80
			АС					
4.6.	Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/	01. : 022	759 479.70	134 025.83	893 505.53	145 454.39	1 038 959.92
			ДС					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ИП					
			759 479.70	134 025.83	893 505.53	145 454.39	1 038 959.92
			АС					
4.7.	Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен /дейност 7/	01. : 020	738 079.29	130 249.29	868 328.58	141 355.81	1 009 684.39
			ДС					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ИП					
			738 079.29	130 249.29	868 328.58	141 355.81	1 009 684.39
			АС					
4.8.	Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен / дейност 8/	01. : 022	250 878.80	44 272.73	295 151.53	48 047.92	343 199.45
			ДС					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ИП					
			250 878.80	44 272.73	295 151.53	48 047.92	343 199.45
			АС					
4.9.	Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора /дейност 8/	01. : 022	185 460.96	32 728.41	218 189.37	35 519.20	253 708.57
			ДС					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ИП					

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ				Общо БФП/ФИ		СФ		Стойност/ Сума
			185 460.96		32 728.41		218 189.37		35 519.20		253 708.57
			ЕС	АС	НФ						
II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**85%**	**2 570 337.20**	**15%**	**453 588.92**	**86%**	**3 023 926.12**	**14%**	**492 267.05**	**3 516 193.17**
5. Закупуване и доставка на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане и техника (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	2 508 874.10	15%	442 742.49	86%	2 951 616.59	14%	480 495.73	3 432 112.32
5.1.	**Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност - подмяна на помпени агрегати / дейност 5/**	01. : **020**	ДС	1 377 840.56		243 148.34		1 620 988.90		263 881.91	1 884 870.81
			ИП	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			АС	1 377 840.56		243 148.34		1 620 988.90		263 881.91	1 884 870.81
5.2.	**Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност - подмяна на помпени агрегати / дейност 5/ - мерки за ефективност**	01. : **020**	ДС	794 068.83		140 129.79		934 198.62		152 078.85	1 086 277.47
			ИП	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
			АС	794 068.83		140 129.79		934 198.62		152 078.85	1 086 277.47
5.3.		01. : **020**	ДС	336 964.71		59 464.36		396 429.07		64 534.97	460 964.04
			ИП	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ				Общо БФП/ФИ		СФ		Стойност/ Сума
		ЕС		НФ						
Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/ - мерки за ефектиовност		АС	336 964.71		59 464.36		396 429.07		64 534.97	460 964.04
6. Придобиване/отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)		85%	61 463.10	15%	10 846.43	86%	72 309.53	14%	11 771.32	84 080.85
6.1. Придобиване/ отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи / дейност 1/	01. : 020	ДС	34 002.70		6 000.48		40 003.18		6 512.15	46 515.33
		ИП	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		АС	34 002.70		6 000.48		40 003.18		6 512.15	46 515.33
6.2. Придобиване/ отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи / дейност 1/	01. : 022	ДС	27 460.40		4 845.95		32 306.35		5 259.17	37 565.52
		ИП	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		АС	27 460.40		4 845.95		32 306.35		5 259.17	37 565.52
7. Придобиване/отчуждаване на застроен недвижим имот и съпътстващи разходи (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)		85%	0.00	15%	0.00		0.00		0.00	0.00
III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		**85%**	**865 847.93**	**15%**	**152 796.69**	**86%**	**1 018 644.62**	**14%**	**165 825.87**	**1 184 470.49**
8. Закупуване на лицензи (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)		85%	0.00	15%	0.00		0.00		0.00	0.00
9. Закупуване/осигуряване на софтуер (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)		85%	865 847.93	15%	152 796.69	86%	1 018 644.62	14%	165 825.87	1 184 470.49

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
9.1.	Изграждане и внедряване на ГИС / дейност 14/	01. : 020	ЕД	865 847.93	152 796.69	1 018 644.62	165 825.87	1 184 470.49
			ДС					
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	865 847.93	152 796.69	1 018 644.62	165 825.87	1 184 470.49
IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ				**85%** **4 398 440.41**	**15%** **776 195.40**	**86%** **5 174 635.81**	**14%** **842 382.56**	**6 017 018.37**
10. Разходи за подготовка и изпълнение на проекта (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)				85% 1 004 087.68	15% 177 191.96	86% 1 181 279.64	14% 192 301.33	1 373 580.97
10.1.	**Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки / дейност 2/**	01. : 020	ДС	27 459.10	4 845.72	32 304.82	5 258.92	37 563.74
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	27 459.10	4 845.72	32 304.82	5 258.92	37 563.74
10.2.	**Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки /дейност 2/**	01. : 022	ДС	22 175.80	3 913.38	26 089.18	4 247.08	30 336.26
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	22 175.80	3 913.38	26 089.18	4 247.08	30 336.26
10.3.	**Осигуряване на допълнителна експертиза по време на оценка на проектното предложение /дейност 3/**	01. : 020	ДС	27 095.13	4 781.49	31 876.62	5 189.22	37 065.84
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	27 095.13	4 781.49	31 876.62	5 189.22	37 065.84
10.4.		01. : 022	ДС	21 881.87	3 861.51	25 743.38	4 190.78	29 934.16

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ			Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
	Осигуряване на допълнителна експертиза по време на оценка на проектното предложение /дейност 3/		ЕС 0.00	НФ 0.00		0.00	0.00	0.00
			ИП					
			АС	21 881.87	3 861.51	25 743.38	4 190.78	29 934.16
10.5.	Изготвяне на предварителни доклади за съответствие на Идейните проекти / дейност 4/	01. : 020	ДС	11 727.74	2 069.60	13 797.34	2 246.08	16 043.42
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	11 727.74	2 069.60	13 797.34	2 246.08	16 043.42
10.6.	Изготвяне на предварителни доклади за съответствие на Идейните проекти / дейност 4/	01. : 022	ДС	9 471.26	1 671.40	11 142.66	1 813.92	12 956.58
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	9 471.26	1 671.40	11 142.66	1 813.92	12 956.58
10.7.	Проектиране -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност / дейност 5/	01. : 020	ДС	119 966.43	21 170.55	141 136.98	22 975.79	164 112.77
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	119 966.43	21 170.55	141 136.98	22 975.79	164 112.77
10.8.		01. : 022	ДС	11 052.42	1 950.43	13 002.85	2 116.74	15 119.59
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ			Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
			ЕС	НФ				
	Проектиране -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВи мерки за ефективност / дейност 5/							
			АС	11 052.42	1 950.43	13 002.85	2 116.74	15 119.59
10.9.	Проектиране -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/	01. : 020	ДС	74 080.19	13 072.98	87 153.17	14 187.73	101 340.90
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	74 080.19	13 072.98	87 153.17	14 187.73	101 340.90
10.10.	Проектиране -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/	01. : 022	ДС	25 476.25	4 495.81	29 972.06	4 879.17	34 851.23
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	25 476.25	4 495.81	29 972.06	4 879.17	34 851.23
10.11.		01. : 020	ДС	17 322.32	3 056.88	20 379.20	3 317.55	23 696.75
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
	Проектиране - обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/		ЕС АС	17 322.32	3 056.88	20 379.20	3 317.55	23 696.75
10.12.	Проектиране - обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/	01. : 022	ДС	129 158.49	22 792.67	151 951.16	24 736.23	176 687.39
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	129 158.49	22 792.67	151 951.16	24 736.23	176 687.39
10.13.	Проектиране - обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен / дейност 7/	01. : 020	ДС	34 858.23	6 151.45	41 009.68	6 675.99	47 685.67
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	34 858.23	6 151.45	41 009.68	6 675.99	47 685.67
10.14.	Проектиране - обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен / дейност 8/	01. : 022	ДС	218 610.62	38 578.35	257 188.97	41 867.97	299 056.94
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	218 610.62	38 578.35	257 188.97	41 867.97	299 056.94
10.15.		01. : 022	ДС	253 751.83	44 779.74	298 531.57	48 598.16	347 129.73

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ		НФ		Общо БФП/ФИ		СФ		Стойност/ Сума
	Проектиране - обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора / дейност 8/		ЕИП	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			АС	253 751.83		44 779.74		298 531.57		48 598.16		347 129.73
11. Разходи за надзор (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	3 394 352.73	15%	599 003.44	86%	3 993 356.17	14%	650 081.23		4 643 437.40
11.1.	Авторски надзор -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност / дейност 5/	01. : 020	ДС	95 458.85		16 845.68		112 304.53		18 282.13		130 586.66
			ИП	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			АС	95 458.85		16 845.68		112 304.53		18 282.13		130 586.66
11.2.	Авторски надзор -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност / дейност 5/	01. : 022	ДС	8 238.84		1 453.91		9 692.75		1 577.89		11 270.64
			ИП	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			АС	8 238.84		1 453.91		9 692.75		1 577.89		11 270.64
11.3.		01. : 020	ДС	31 004.42		5 471.37		36 475.79		5 937.92		42 413.71
			ИП	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
	Авторски надзор - обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/			31 004.42	5 471.37	36 475.79	5 937.92	42 413.71
			ЕС АС					
11.4.	Авторски надзор - обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 5/	01. : 022	ДС	19 739.20	3 483.39	23 222.59	3 780.42	27 003.01
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	19 739.20	3 483.39	23 222.59	3 780.42	27 003.01
11.5.	Авторски надзор - обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/	01. : 020	ДС	4 876.71	860.60	5 737.31	933.98	6 671.29
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	4 876.71	860.60	5 737.31	933.98	6 671.29
11.6.		01. : 022	ДС	59 642.79	10 525.20	70 167.99	11 422.70	81 590.69
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
	Авторски надзор - обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 6/		ЕС АС	59 642.79	10 525.20	70 167.99	11 422.70	81 590.69
11.7.	Авторски надзор - обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен / дейност 7/	01. : 020	ДС	56 775.33	10 019.18	66 794.51	10 873.52	77 668.03
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	56 775.33	10 019.18	66 794.51	10 873.52	77 668.03
11.8.	Авторски надзор - обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен / дейност 8/	01. : 022	ДС	33 533.22	5 917.63	39 450.85	6 422.23	45 873.08
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	33 533.22	5 917.63	39 450.85	6 422.23	45 873.08
11.9.	Авторски надзор - обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора / дейност 8/	01. : 022	ДС	30 165.92	5 323.40	35 489.32	5 777.33	41 266.65
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	30 165.92	5 323.40	35 489.32	5 777.33	41 266.65
11.10.		01. : 020	ДС	859 129.65	151 611.12	1 010 740.77	164 539.19	1 175 279.96
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
	Строителен надзор -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност / дейност 9/		ЕС АС	859 129.65	151 611.12	1 010 740.77	164 539.19	1 175 279.96
11.11.	Строителен надзор -обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност / дейност 9/	01. : 022	ДС	74 149.51	13 085.21	87 234.72	14 201.00	101 435.72
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	74 149.51	13 085.21	87 234.72	14 201.00	101 435.72
11.12.	Строителен надзор - обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 9/	01. : 020	ДС	279 039.78	49 242.31	328 282.09	53 441.27	381 723.36
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	279 039.78	49 242.31	328 282.09	53 441.27	381 723.36
11.13.		01. : 022	ДС	177 652.78	31 350.49	209 003.27	34 023.79	243 027.06
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ		Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
			ЕС	НФ			
	Строителен надзор - обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора / дейност 9/						
			АС 177 652.78	31 350.49	209 003.27	34 023.79	243 027.06
11.14.	Строителен надзор - обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 9/	01. : 020	ДС 43 890.43	7 745.37	51 635.80	8 405.83	60 041.63
			ИП 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС 43 890.43	7 745.37	51 635.80	8 405.83	60 041.63
11.15.	Строителен надзор - обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен / дейност 9/	01. : 022	ДС 536 785.04	94 726.77	631 511.81	102 804.25	734 316.06
			ИП 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС 536 785.04	94 726.77	631 511.81	102 804.25	734 316.06
11.16.	Строителен надзор - обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен / дейност 9/	01. : 020	ДС 510 977.97	90 172.58	601 150.55	97 861.72	699 012.27
			ИП 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС 510 977.97	90 172.58	601 150.55	97 861.72	699 012.27

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
11.17.	Строителен надзор - обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен / дейност 10/	01. : 022	ЕД	301 799.00	53 258.65	355 057.65	57 800.08	412 857.73
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	301 799.00	53 258.65	355 057.65	57 800.08	412 857.73
11.18.	Строителен надзор - обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора / дейност 10/	01. : 022	ДС	271 493.29	47 910.58	319 403.87	51 995.98	371 399.85
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	271 493.29	47 910.58	319 403.87	51 995.98	371 399.85
V. РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ			**85%**	**94 006.60**	**15%** **16 589.40**	**86%** **110 596.00**	**14%** **18 004.00**	**128 600.00**
12. Разходи за такси (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	94 006.60	15% 16 589.40	86% 110 596.00	14% 18 004.00	128 600.00
12.1.	Процедури по предварително и последващо съгласуване и въвеждане в експлоатация на обектите /дейност 13/	01. : 020	ДС	52 006.48	9 177.61	61 184.09	9 960.20	71 144.29
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	52 006.48	9 177.61	61 184.09	9 960.20	71 144.29
12.2.	Процедури по предварително и последващо съгласуване и въвеждане в експлоатация на обектите /дейност 13/	01. : 022	ДС	42 000.12	7 411.79	49 411.91	8 043.80	57 455.71
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	42 000.12	7 411.79	49 411.91	8 043.80	57 455.71
VI. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ			**85%**	**2 779 427.17**	**15%** **490 487.14**	**86%** **3 269 914.31**	**14%** **532 311.63**	**3 802 225.94**
13. Разходи за организация и управление (по чл. 55, ал.1, т.1 от ЗУСЕСИФ) (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)			85%	2 518 295.00	15% 444 405.00	86% 2 962 700.00	14% 482 300.00	3 445 000.00

	Описание на конкретния разход	Кодове по ЕБК		БФП/ФИ	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
13.1.	Организация и управление на проекта - ЗУП / дейност 11/	01. : 020	ДС	1 393 174.89	245 854.39	1 639 029.28	266 818.72	1 905 848.00
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	1 393 174.89	245 854.39	1 639 029.28	266 818.72	1 905 848.00
13.2.	Организация и управление на проекта - ЗУП / дейност 11/	01. : 022	ДС	1 125 120.11	198 550.61	1 323 670.72	215 481.28	1 539 152.00
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	1 125 120.11	198 550.61	1 323 670.72	215 481.28	1 539 152.00
14. Разходи за информация и комуникация на проекта (по чл.55, ал.1, т.1 от ЗУСЕСИФ) (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)				85% 261 132.17	15% 46 082.14	86% 307 214.31	14% 50 011.63	357 225.94
14.1.	Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) /дейност 12/	01. : 020	ДС	144 463.93	25 493.63	169 957.56	27 667.51	197 625.07
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	144 463.93	25 493.63	169 957.56	27 667.51	197 625.07
14.2.	Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) /дейност 12/	01. : 022	ДС	116 668.24	20 588.51	137 256.75	22 344.12	159 600.87
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	116 668.24	20 588.51	137 256.75	22 344.12	159 600.87
15. Разходи за организация и управление и информация и комуникация (по чл.55, ал.1, т.4 от ЗУСЕСИФ) (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)				85% 0.00	15% 0.00	0.00	0.00	0.00

VII. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ				Общо БФП/ФИ		СФ		Стойност/ Сума	
			0.00		0.00		0%	0.00	100%	22 207 143.16	22 207 143.16	
			ЕС		НФ							
16. Разходи, определени като недопустими съгласно ПМС 189/2016 г. (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , недопустим)			85%	0.00	15%	0.00		0.00		0.00	0.00	
17. Други недопустими разходи по процедурата съгласно раздел 14.4 от насоките за кандидатстване (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , недопустим)			85%	0.00	15%	0.00		0.00		0.00	0.00	
18. ДДС на недопустими разходи общата сума на ДДС (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , недопустим)			85%	0.00	15%	0.00		0.00		0.00	0.00	
19. ДДС на допустими разходи (фонд: КФ , режим на финансиране: Неприложимо , недопустим)			85%	0.00	15%	0.00	0%	0.00	100%	22 207 143.16	22 207 143.16	
19.1.	**ДДС по Раздел I разходи за СМР**	01. : **020**	ДС	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**10 673 997.92**	**10 673 997.92**	
			ИП	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	
			АС	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**10 673 997.92**	**10 673 997.92**	
19.2.	**ДДС по Раздел I разходи за СМР**	01. : **022**	ДС	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**8 620 259.83**	**8 620 259.83**	
			ИП	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	
			АС	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**8 620 259.83**	**8 620 259.83**	
19.3.	**ДДС по Раздел II разходи за материални активи**	01. : **020**	ДС	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**379 743.65**	**379 743.65**	
			ИП	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	
			АС	**0.00**		**0.00**		**0.00**		**379 743.65**	**379 743.65**	

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения	БФП/ФИ	ЕДС	НФ	Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
19.4.	ДДС по Раздел II разходи за материални активи	01. : 022	0.00	0.00	0.00	306 678.81	306 678.81
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	306 678.81	306 678.81
19.5.	ДДС по Раздел III разходи за нематериални активи	01. : 020	ДС	0.00	0.00	0.00	236 894.09	236 894.09
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	236 894.09	236 894.09
19.6.	ДДС по Раздел IV разходи за услуги	01. : 020	ДС	0.00	0.00	0.00	665 748.77	665 748.77
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	665 748.77	665 748.77
19.7.	ДДС по Раздел IV разходи за услуги	01. : 022	ДС	0.00	0.00	0.00	537 654.91	537 654.91
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	537 654.91	537 654.91
19.8.	ДДС по Раздел V разходи за такси	01. : 020	ДС	0.00	0.00	0.00	14 228.86	14 228.86
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	14 228.86	14 228.86

	Описание на конкретния разход	Кодове по измерения		БФП/ФИ		Общо БФП/ФИ	СФ	Стойност/ Сума
19.9.	ДДС по Раздел V разходи за такси	01. : 022	ЕДС	0.00	0.00	0.00	11 491.14	11 491.14
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	11 491.14	11 491.14
19.10.	ДДС по Раздел VI непреки разходи	01. : 020	ДС	0.00	0.00	0.00	420 694.61	420 694.61
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	420 694.61	420 694.61
19.11.	ДДС по Раздел VI непреки разходи	01. : 022	ДС	0.00	0.00	0.00	339 750.57	339 750.57
			ИП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			АС	0.00	0.00	0.00	339 750.57	339 750.57

Общо:	85%	81 228 571.41	15%	14 334 453.81	71.68%	95 563 025.22	28.32%	37 763 914.69	133 326 939.91

7. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)

Наименование	Стойност
Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент	95 563 025.22
- в т.ч. кръстосано финансиране	0.00
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия)	0.00

Наименование	Стойност
вкл. финансиране от:	
- ЕИБ	0.00
- ЕБВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФИ	0.00
- Други	0.00
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от бюджетни предприятия)	37 763 914.69
вкл. финансиране от:	
- ЕИБ	0.00
- ЕБВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФИ	0.00
- Други	0.00
Общо съфинансиране	37 763 914.69
Очакван лостов ефект за заем/гаранция/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт	0.00
Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (за финансови инструменти)	
Публичен принос	0.00
Частен принос	0.00
Общо	0.00

Наименование	Стойност
Общо допустими разходи	111 119 796.75
Общо допустими разходи (публично финансиране)	0.00
Съотношение Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент към Общо допустими разходи	86.00 %
Очаквани приходи от проекта/продукта	0.00
Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта/продукта (когато е приложимо)	22 207 143.16
вкл. финансиране от:	
- ЕИБ	0.00
- ЕБВР	0.00
- СБ	0.00
- Други МФИ	0.00
- Други	0.00
Обща стойност на проекта/продукта	133 326 939.91

8. План за изпълнение/Дейности по проекта (информацията)

	Дейност	Организация	Действия
1	Дейност 1: Дейности по придобиване/ отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващ и разходи за проекта	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 1: Дейности по придобиване/ отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи за проекта

Описание

Дейност	Организация	Действия

Дейности по придобиване/ отчуждаване на земя и ограничени вещни права и съпътстващи разходи за проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура (ВиК инфраструктура) в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители (екв. ж.), попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“ включват процедури по обезщетяване на собствениците на терените, през които ще преминава изпълнението на част от инвестиционните мерки по проекта, във връзка с придобиването на вещни права за преминаване през тях. Проведени са необходимите устройствените процедури по компонент водоснабдяване и компонент канализация. Обектите са обявени за общински обекти от първостепенно значение. Подробните устройствени планове на обектите включени в инвестиционното намерение са съгласувани и одобрени от Община Сливен. Същите са обнародвани в Държавен вестник.

Предвидените в бюджета на проекта средства включват еднократни обезщетения на собствениците на имоти, засегнати от сервитутите на предвидените за реконструкция и изграждане съоръжения за следните обекти:
- Изграждане на тласкател от проект на канализационна помпена станция („КПС“) „Речица“ в ПИ 67338.701.428. кв. Речица, гр. Сливен, до Градска пречиствателна станция за отпадъчни води („ГПСОВ“), находяща се в ПИ 67338.168.46. местност „Аркаръ коруч“, землище гр.Сливен - L=5330 м;
- Довеждащ водопровод за питейни води от резервоар е V=2 500 от система „Мечкарево“, находящ се в ПИ 67338.436.214. местност „Баш чардак“, землище гр. Сливен до разпределителната мрежа на гр.Сливен - L=478м;
- Довеждащ водопровод от апартна камера в ПИ 67338.302.223, образуван от ПИ 67338.302.170 /яз. „Асеневец“/, землище гр. Сливен до северозападната регулационна граница на гр. Сливен, преминаващ през местностите „Боготово“, „Предела“, „Асеновско дефиле“, „Аблановo“, „Добрев рът“ и „Манастирското“, землище гр. Сливен;
- Водопровод от разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190, местност „Кешлика“, землище гр. Сливен до западната регулационна граница на гр. Сливен, преминаващ през ПИ 68338.301.190, НТП „иглолистна гора“, държавна собственост, местност „Кешлика“, землище гр. Сливен.

Начин на изпълнение
На основание чл. 83, 83а, 83б, 210, 211 от ЗУТ, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е отправило искане до община Сливен за назначаване на комисия, която да изготви обобщена пазарна оценка за размера на обезщетението на засегнатите от сервитутите парцели. След като бъде определена справедливата пазарна оценка за обезщетение, същата ще бъде заплатена на собствениците на имотите. Прогнозната стойност на тези обезщетения, на база пазарно проучване е 84 080,85 лева.
Индикативен срок: 4 месеца, считано от датата на подписване на АДБФП - м.09.2019 г.

Резултат
След като бъде изплатено обезщетението на собствениците на имотите Водоснабдяване и канализация – Сливен ООД ще придобие правото за преминаване и изграждане на предвидените инвестиционни мерки в следните имоти:
ПИ 67338.701.428. кв. Речица, гр. Сливен и ПИ 67338.168.46. местност „Аркаръ коруч“, землище гр.Сливен ;
ПИ 67338.436.214. местност „Баш чардак“, землище гр. Сливен ;
ПИ 67338.302.223, образуван от ПИ 67338.302.170 /яз. „Асеневец“/, землище гр. Сливен до северозападната регулационна граница на гр. Сливен, преминаващ през местностите „Боготово“, „Предела“, „Асеновско дефиле“, „Аблановo“, „Добрев рът“ и „Манастирското“, землище гр. Сливен;
ПИ 67338.301.190, местност „Кешлика“, землище гр. Сливен до западната регулационна граница на гр. Сливен, преминаващ през ПИ 68338.301.190, НТП „иглолистна гора“, държавна собственост, местност „Кешлика“, землище гр. Сливен.

Месец за стартиране на дейността

Продължителност на дейността (месеци)

	Дейност	Организация	Действия
1	4		

Стойност
84 080.85

2	Дейност 2: ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ П О РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 2: ПОДГОТОВКА НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Описание
„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД има сключен договор с външен изпълнител за подготовка на тръжните документи по възлагане на обществените поръчки за избор на изпълнители за дейностите необходими за реализацията на инвестиционното намерение на бенефициента.
В услугата по договора са включени следните мерки: Изготвяне и съгласуване с Възложителя на пълен пакет от документи за идентифицираните процедури; оказване на съдействие на Възложителя при предоставяне на разяснения, свързани с подготвените документации и при необходимост от промяна в публикуваната документация; Изготвяне и предоставяне на становище на Възложителя, в случай на подадена жалба срещу решение за откриване на процедура или решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация пред КЗК и ВАС; Изготвяне и предоставяне на становище на Възложителя, в случай на постъпили въпроси от УО на ОПОС или сигнали и констатации, касаещи обществените поръчки.
Процедурите по ЗОП, по които избрания изпълнител има ангажимент са следните:
1. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга;
2. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга;
3. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл.мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен и ВС/ Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, по две обособени:
Обособена позиция 1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност;
Обособена позиция 2: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора.
4. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две обособени позиции:

Дейност	Организация	Действия

Обособена позиция 1: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга;
Обособена позиция 2: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.
5. Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на ГИС система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора.
6.Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен и на ПСОВ гр. Нова Загора, с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен;
Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора.

Следва продължение във файл "Deinost 2", приложен към документите по т. 12 от настоящия формуляр.

Начин на изпълнение
След публикувана обява за събиране на оферти от 04.12.2018г., кандидатът „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен има сключен Договор за услуги от 28.02.2019г. с предмет: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“. Обявата е публикувана с краен срок за предоставяне на оферти 12.12.2018г., а решението за избор на изпълнител е от 30.01.2019 г. За изпълнение на дейността е сключен договор с изпълнител от 28.02.2019 г. , като срокът за изпълнението му е до провеждане и подписване на договори с всички избрани изпълнители по обществените поръчки, за които има ангажимент изпълнителя, но не по-късно от 28.02.2021 г.
Стойност на договора е 67 900 лв. без ДДС
„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД ще бъде пряко ангажирано със самото провеждане на обществените поръчки. Служителите на ВиК оператора, които имат задължения по подготовката и провеждането на тръжните процедури на дружеството, ще са пряко ангажирани и с планираните по настоящия проект процедури по провеждането/публикуването на обществените поръчки, свързаните с тях административно-правни процедури и сключването на договори с избраните изпълнители.

Резултат
В резултат от изпълнението на дейността ще бъдат:
- изготвени 11 бр. документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП;
- проведени 11бр. обществени поръчки:
- сключени 15 договори с избраните изпълнители по дейностите на проекта.

Месец за стартиране на дейността
1

Продължителност на дейността (месеци)
7

Стойност
81 480.00

	Дейност	Организация	Действия
3	Дейност 3: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА ПО ВРЕМЕ НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 3: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА ПО ВРЕМЕ НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Описание
Предвид обема и спецификата на проектното предложение, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД сключи договор за допълнителна експертна консултантска услуга по време на оценка на инвестицията от Управляващия орган.
Обхват на услугите: правно тълкуване на действащото национално и европейско законодателство; подкрепа за дефиниране на промени в проектното предложение; изготвяне на юридически, технически и финансови становища и анализи по време на оценката на проектното предложение и други.
Обобщено ангажимента на Изпълнителя обхваща следните направления на експертно консултиране:
 Предоставяне на експертни становища/анализи и консултации на Възложителя във връзка с оценка на проектното предложение, с което е кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, и отправени въпроси от страна на Управляващия орган, в хода на оценка на проектното предложение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД, по процедура BG161M1OP002-1.016 – „Изграждане на ВиК инфраструктура“;
 Осигуряване на подкрепа и предоставяне на експертни консултации на екипите на Възложителя, във връзка с текущо възникнали казуси в процеса на оценка и координация на дейностите и процедурите във връзка с това;
 Изготвяне на становища / съвети/ анализи и преглед и / или подготовка на проект на документи (образци и „чернови“), за нуждите на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за оценката на инвестиционното намерение, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по инвестиционното предложение, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи и дейности по инвестицията;
 Изготвяне на експертни становища / съвети / анализи, които са необходими на Възложителя, по време на оценка на проектното предложение във връзка с финансовата рамка на проекта и др.;
 Изготвяне на експертни становища / съвети / анализи, във връзка с необходима преработка на формуляри, приложения и документация, в случай на отправени препоръки от страна на УО, в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура.

Начин на изпълнение
След публикуване на обява на 06.12.2018г. за събиране на оферти и взето Решение за избор на изпълнител от 30.01.2019г., „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, сключи Договор за услуга на 28.02.2019г., с предмет: „Осигуряване на допълнителна експертиза в хода на оценка на проектно предложение за кандидатстване по процедура Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен – процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.
Срок на договора - до сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) между бенефициента и управляващия орган (УО), но не по късно от 12 календарни месеца, считано от датата на сключването.

	Дейност	Организация	Действия

Резултат

Като следствие от качествените и своевременни допълнителни консултации направени от експертния състав на Изпълнителя по този договор, свързани с тълкувания на действащото законодателство, данъчна система и административно-правни въпроси, възникнали по време на оценка на инвестиционното намерение, с което бенефициента кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, се очаква резултата да бъде успешно подписване на АДБФП между "Водоснабдяване и канализация - Сливен"ООД и Управляващия орган. Индикативна дата за сключване на АДБФП – м.09.2019 г.

Месец за стартиране на дейността
1

Продължителност на дейността (месеци)
1

Стойност
80 400.00

4	Дейност 4: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОКЛАДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 4: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОКЛАДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИДЕЙНИТЕ ПРОЕКТИ

Описание

Оценката на съответствието на проекта е задължителен за всички строежи от първа до трета категория и е задължителна предпоставка за издаване на Разрешение за строеж (съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ). В тази връзка, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е сключило директен договор с консултант упражняващ строителен надзор за съгласуване и изготвяне на Доклад за съответствие на идейните проекти по инвестиционното намерение на ВиК оператора.
Предметът на договора включва изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти, в съответствие с чл. 142 от закона за устройство на територията ЗУТ, за следните проекти и обекти в тях:

1. Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения на ВС/ Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, с две обособени позиции:

А) Обособена позиция 1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ, вкл. мерки за ефективност:
- Обект 1: „Водопроводни връзки от същ. шахта СК до шахта вход ПСПВ , от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр.Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона“ ;
- Обект 4 : „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец““ ;
- Обект 7 : „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен ;

- Обект 8 : „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“ ;
- Обект 9 : „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“ ;

Б) Обособена позиция 2: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора:
- Обект 5: „Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“ и ПС „Север“ и ПС „Дипсизи““;
- Обект 6: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС "Червенаков";
- Обект 12: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора“, включително мерки за ефективност за ВС Нова Загора;
- Обект 13: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“.

2. Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен:
- Обект 10: „Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен " :
- Обект 11:
Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“ -
Подобект 2: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“

3. Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен“:
- Обект 2: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях".
- Обект 3 : „Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “.

Начин на изпълнение
На 24.06.2019 г. Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД сключи директен договор за възлагане на „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти, по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен“, с който Възложителя е кандидатствал за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161M1OP002-1.016 – Изграждане на ВиК инфраструктура, Приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ („ОПОС“), за обектите нагледно описани по-горе в "описание".
Срок на договора: Договорът е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по него, но не повече от 12 месеца, считано от датата на неговото сключване. Срокът за изпълнение, по отношение задълженията на Изпълнителя, започва да тече от датата на получаване на идейните инвестиционните проекти, подлежащи на оценка с приемо-предавателен протокол от Възложителя, ведно с всички необходими становища за съгласуването им с компетентните органи, съгласно ЗУТ, и е до предаване на окончателните доклади за всеки от идейните проекти и подписване на констативен протокол за одобрението им.
Период на договора: 24.06.2019 – 24.06.2020 г.

Резултат
Изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието на идейните инвестиционни проекти, по проект: „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен, с който Възложителя е кандидатствал за безвъзмездна финансова помощ, за 14 обекта, за които след това ще се издадат разрешителни за строеж.

	Дейност	Организация	Действия

Месец за стартиране на дейността
1

Продължителност на дейността (месеци)
1

Стойност
34 800.00

5	**Дейност 5: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две поддейности.**	**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД**	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 5: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга, с две поддейности.

Описание
В рамките на дейността се включва:
- Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността.
- Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект.
- Изпълнение на строително монтажни работи и други съпътстващи дейности, включително закупуване, доставка и монтаж на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане.
Дейност 5 е разделена на две поддейности, на база готовността им за стартиране, на техническа целесъобразност (местоположение) - с цел намаляване на времето и средствата необходими за мобилизация и демобилизация на ресурс и машини. Обхватът на поддейностите е определен на регионален принцип:
Поддейност 1: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност.
Поддейност 2: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора.
В обхвата на Поддейност 1, влизат пет обекта, както следва:
- Обект 1: „Водопроводни връзки от същ. шахта СК до шахта вход ПСПВ , от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр.Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона“ - (Приложение № F1.1.1),
- Обект 4 : „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец““ - (Приложение № F1.1.4)
- Обект 7 : „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен - (Приложение № F1.1.7)

- Обект 8 : „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“ - (Приложение № F1.2.1),
- Обект 9 : „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“ - (Приложение № F1.2.2)

В обхвата на Поддейност 2, влизат четири обекта, както следва:
- Обект 5: „Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“ и ПС „Север“ и ПС „Дипсизи““
- Обект 6: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС Червенаково
- Обект 12: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора“, включително Мерки за ефективност за ВС Нова Загора
- Обект 13: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“

Подробни количествени стойности, спецификации, карта на инвестицията и информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл „Deinost 5 ViK Sliven NZ _ME 20082019"

Начин на изпълнение

1. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР), съгласно ЗОП - - индикативна дата на обявяване: 23.10.2019 г.
2. Избор на изпълнител и сключване на договор
- прогнозна дата на сключване на договора: 01.04.2020 г.
3. Изготвяне на технически проекти за всеки един от обектите на инвестиция;
4. Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, техническия проект, количествените сметки и техническите спецификации в т.ч. закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане;
5. Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
6. Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
-7. Въвеждане на обекта в експлоатация - протокол Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
8. Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.

Индикативна дата на АДБФП м. 09.2019 г.

Резултат

След извършване на инвестиционните мерки предвидени в Дейност 5, ще бъдат постигнати следните резултати:
- изготвени технически проекти за всеки един обект на инвестицията;
- извършени строително монтажни работи:

за Агломерация Сливен:

Обект 1: новоизградени и реконструирани 4 180 м. водопроводна мрежа;

Обект: 4: подменени помпените агрегати на системи „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец - 19 броя;

	Дейност	Организация	Действия

обект 7: ремонтирани - подменени тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - Средна зона - НВ "Хамамбаир"V = 12 000 m3 и Висока зона НВ 5 000 m3 V = 5 000 m3;
обект 8: реконструирани 22 089 м. водопровод и 738 броя сградни водопроводни отклонения.
Мерки за ефективност: реконструирани 13 шахти и монтирани 4 разходомера за нуждите на разширяването на система СКАДА, както и 1000 водомера за сградните водопроводни отклонения;
Обект 9: реконструирана и новоизградена канализационна мрежа - 2924 м.

За Агломерация Нова Загора:
Обект 5: реконструирани помпени станции и подмяна на 22 бр. помпени агрегати ВС "Червенаково" и ВС "Нова Загора" (ПС "Север" и ПС "Дипсизи")
Обект 6: ремонтирани - подменени тръбните връзки в сухите камери на резервоарите ВС "Червенаково;
Обект: Реконструирана водопроводна мрежа 18 554 м.;
Мерки за ефективност: новоизградени 12 бр. шахти, със СК; 16 бр. разходомери и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения;;
Обект: 13: новоизградена и реконструирана 4 612 м. битова и смесена канализация и новоизградена дъждовна канализация - 1988 м.
- осъществен авторски надзор съгласно изискванията на Закона за устройство на територията

В резултата на предвидените инвестиционни мерки ще подобри качеството на водата, предназначена за питейни нужди съгласно Директива 98/83/ЕО.
С предвидените мерки ще се постигане съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж.

Месец за стартиране на дейността
8

Продължителност на дейността (месеци)
38

Стойност
54 276 565.83

6	Дейност 6: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 6: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Дейност	Организация	Действия

Описание

В рамките на дейността се включва:
- Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността.
- Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект.
- Изпълнение на строително монтажни работи и други съпътстващи дейности, включително закупуване, доставка и монтаж на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане.

В обхвата на Дейност 6 се предвижда изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен,. Инвестиционните дейности ще се осъществяват в два обекта - единния с два подобекта, както следва:
Обект 10: „Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен " - (Приложение № F1.3.1) и
Обект 11: Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“ - (Приложение №F.1.3.2 А)
Обект 11: Подобект 2: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“ - (Приложение №F.1.3.2 В)

Предвиждат се следните инвестиционни мерки по обекти:
За Обект 10: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа („ВВМ“) на кв. „Речица“, гр. Сливен ".
- Главни клонове I, II и III, с дължина 3 339 м и сградни водопроводни отклонения - 201бр;
- Второстепенни клонове № № 68, 84, 90 и 102, с дължина 1209 м и сградни водопроводни отклонения – 72бр.

По трасето на водопроводната мрежа на кл.41 се предвижда изграждането на шахта (с размер 50/1,50 светло), в която ще се монтира манометър за следене на налягането в мрежата и устройство за измерване на остатъчния хлор
Освен това на главните и на второстепенните клонове на подходящи места са предвидени допълнително спирателни кранове с цел в случай на авария да се изолират отделни участъци от мрежата, обхващащи един или няколко квартала.

- Обект 11: Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“
В квартала няма изградена канализационна система, което е несъответствие с Директива 91/271/ЕИО. Отпадъчните водни количества от домакинствата са заустени в дворни септични ями. Дъждовните води се оттичат по наклона на терена или попиват в земята.
Предвижда се изграждане на канализационната мрежа на кв. „Речица“, както следва:
- Битова канализация с дължина 24 080,42 м.
- Сградни канализационни отклонения – 1138 бр.
- Дъждовна канализация с дължина 5 612,60 м.
- Улични оттоци – 190 бр.
Подобект 2: „Изграждане на канализационна помпена станция („КПС“) и тласкател до пречиствателна станция за отпадъчни води („ПСОВ“) Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“ - (Подобект 2 (F.1.3.2 В) Приложение № F.1.3.2 В)
Предвижда се:
- Изграждане на канализационна помпена станция (КПС) с две потопяеми помпи FA10.94E - пълно оборудване , доставка и монтаж;
- Изграждане на тласкател от КПС по: ул. до кръстовище ОТ 223 с ул.”Тодор Асенов”;

- Тласкател от ОТ 223 ул.”Тодор Асенов” до В9 кръстовище с път Сливен-Нова Загора;
- Тласкател от В9 кръстовище с път Сливен-Нова Загора успоредно на пътя до В 10;
- Тласкател от В10 до ПСОВ Сливен.

Подробни количествени стойности, спецификации, карта на инвестицията и информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл „Deinost 6_Rechitza_Rev 08082019"

Начин на изпълнение

1. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР), съгласно ЗОП - - индикативна дата на обявяване: 16.10.2019 г.
2. Избор на изпълнител и сключване на договор
- прогнозна дата на сключване на договора: 25.03.2020 г.
3. Изготвяне на технически проекти за всеки един от обектите на инвестиция;
4. Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, техническия проект, количествените сметки и техническите спецификации в т.ч. закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане;
5. Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
6. Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
-7. Въвеждане на обекта в експлоатация - протокол Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
8. Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.

Индикативна дата на АДБФП м.09.2019 г.

Резултат

След извършване на инвестиционните мерки предвидени в Дейност 6, ще бъдат постигнати следните резултати:
- Изготвени технически проекти за всеки един обект на инвестицията;
- Реконструирана вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен - 4 548 м.;
- Изградена нова канализационна мрежа в кв. "Речица", гр. Сливен - 24 080 м.;
- Изградена канализационна помпена станция и тласкател до пречиствателната станция за отпадъчни води - Сливен.
- Осъществен авторски надзор съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

В резултата на предвидените инвестиционни мерки ще се постигане съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията, съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж.

	Дейност	Организация	Действия

Месец за стартиране на дейността
7

Продължителност на дейността (месеци)
39

Стойност
22 880 071.16

7	Дейност 7. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Рекон струкция на довеждащи водопроводи за водоснабдителна система "Сливен, съгласно условията на Ф ИДИК Жълта книга.	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 7. Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за водоснабдителна система "Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Описание
В рамките на дейността се включва:
- Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността.
- Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект.
- Изпълнение на СМР и други съпътстващи дейности за два обекта, както следва:

Обект 2: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях" - (Приложение № F1.1.2)
Клон -1 е с начална точка началото на водопровода при изхода на язовирната стена, и с край при входната шахта на съоръженията за прекъсване на напора.
Дължината на клона е L= 2098,12 м.
Предвиден е да се изпълни от Чугунени тръби DN800,Клас –К9 / за допустимо работно налягане 32 bar /.
- преминаване под републикански път II-53 /СЛИВЕН - ЕЛЕНА /посредством кожух от ст.бетонови тръби : -2 БР ∅1250; -1 БР ∅1000- всяко с дължина-9,00 м, съгласно детайл.
Клон -2 е с начална точка при изходната шахта на съоръженията за прекъсване на напора, и край, при изходната шахта на преминаването на водопровода през р.Асеновска, в регулационните граници на гр.Сливен.
Клон-2В – е трасето на втората тръба при преминаване на р.Асеновска
Дължината на Клон -2 е L=4993,21 м.
Дължината на Клон -2В е L=73,20 м.
Предвиден е да се изпълни от Чугунени тръби DN800,Клас –К9 / за допустимо работно налягане 32 bar /.

Дейност	Организация	Действия

-преминаване през р,. Асеновска, реконструкция на ст.бетонов праг и изграждане на рибен проход. Новото преминаване е предвидено да се изгради с две тръби 2 x DN800, чугунени , като всяка от тях провежда самостоятелно оразмерителното водно количество.На двата бряга на реката са предвидени ст.бетонови шахти със спирателни кранове и въздушници.
Клон -3 е с дължина L=318,37 м. Предвиден е да се изпълни от Чугунени тръби DN600,Клас –К9 / за допустимо работно налягане 32 bar /.
Тъй като част от реконструирания водопровод е разположена в пътното платно, след полагането му се възстановява пътната основа и асфалтовата настилка.

Обект 3: „Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “, водопроводът ще се изпълни с DN 315mm – полиетилен, с дължина 1170м., траншейно от Помпена станция „Мечкарево“III до разпределителната мрежа на гр. Сливен.
Водопроводът от черпателния водоем V=2500м3 при помпена станция Мечкарево IIIподем пресича ж п линията Сливен – Чинтулово при км 293+979 . Сервитутът на ж. п. линията обхваща поземлени имоти 67338.33.11 и 67338.33.13 по КК на гр.Сливен,ЖП гарите са Чинтулово-Сливен
Пресичането на ж п линията ще се осъществи, чрез хоризонтално сондиране. Спазено е условието, съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, водопроводът в района на пресичането на ж.п линията да се постави в предпазен кожух с оглед на неговата безопастност.
Водопроводът в мястото на пресичане на ж.п.линията е с диаметър Ф315РЕ, полиетиленови тръби с висока плътност. Кожухът, в който ще се положи водопровода ще бъде изпълнен от стоманени спирално заварени тръби с диаметър Ø529/11мм. Стоманеният кожух е с дължина L=33 м. (приложен е индивидуален чертеж за преминаването).
Допълнителна информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл „Deinost 7_dovejdasht Sliven_08082019“.

Начин на изпълнение
1. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР), съгласно ЗОП - индикативна дата на обявяване: 09.10.2019 г.
2. Избор на изпълнител и сключване на договор
- прогнозна дата на сключване на договора: 19.03.2020 г.
3. Изготвяне на технически проекти за всеки един от обектите на инвестиция;
4. Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, техническия проект, количествените сметки и техническите спецификации в т.ч. закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане;
5. Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
6. Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
-7. Въвеждане на обекта в експлоатация - протокол Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
8. Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.

	Дейност	Организация	Действия

Индикативна дата на АДБФП м. 09.2019 г.

Резултат

След извършване на дейността, ще бъдат постигнати следните резултати:
- Изготвени технически проекти за всеки един обект на инвестицията;
- Цялостно реконструиран довеждащия водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен по трите клона (съответно: клон 1: L=2098,12 м., клон 2- L=4993,21 м, клон 2В -L=73,20 м и клон 3 - L=318,37 м.).
- Реконструирани 1170 м. от довеждащия водопровод от система "Мечкарево" до ВВМ на гр. Сливен .
- Осъществен авторски надзор съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.

Така ще се постигнат и целите на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България (НСУРВС), а именно:
Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване;
Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води;
Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс;
Намаляване на риска от щети при наводнения.
Подобряване качеството и ефективността на услугата доставяне на питейните води.

Месец за стартиране на дейността
7

Продължителност на дейността (месеци)
39

Стойност
20 002 372.88

8	Дейност 8. Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност

Дейност 8. Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.

Описание

В рамките на дейността се включва:
- Изготвяне на Технически проекти за всеки един обект на инвестицията в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще се съобразят с действащите нормативни актове, свързани с дейността.
- Осъществяване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Авторския надзор съгласува и подписва всички документи свързани с изпълнението и/или при необходимост - изменението на първоначално изготвения проект.

Дейност	Организация	Действия

- Изпълнение на строително монтажни работи и други съпътстващи дейности, включително закупуване, доставка и монтаж на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане.
Включва изпълнението на обект: Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора, с две поддейности::
Поддейност 1: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен, проектно предложение предвижда:
1. Реконструкция на Утайково стопанство на ПСОВ Сливен
- Изграждане на сграда за обработка на утайки (минимален обем 1200 м3), вкл.ОВК, ел.инсталации, вътрешно ВиК
- Доставка и монтаж на 2 бр. механични сгъстители за ИАУ, 3 бр. центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шнекове за транспорт на утайки
- Реконструкция на Утайкоуплътнител (1200м3), доставка и монтаж на утайкочистач D=20м
- Изграждане на силоз за стабилизирана утайка (минимален работен обем 275 м3), доставка и монтаж на миксер за хомогенизиране
- Доставка и монтаж на ко-генератор - 160 kW
- Ел.табла, кабелни трасета, осветление, заземление, мълниезащита
- КИП и А за новите съоръжения, връзка със SCADA на ПСОВ
- Площадкови комуникации – частично (уплътнена утайка, сгъстена утайка, стабилизирана утайка, филтрат, водопровод, канализация
- Площадкови пътища – 1500м2 нови и 1500 м2 рехабилитация на съществуващи
- Реконструкция на довеждащ път до ПСОВ Сливен – 4800 м2
- Нова ограда на ПСОВ Сливен – 1360 м
2. Изсушителна инсталация за обезводнената утайка от ПСОВ Сливен
- Изграждане на Парникова конструкция за соларна изсушителна инсталация (минимална площ 6 000 м2) на мястото на съществуващи изсушителни полета
- Доставка и монтаж на соларен изсушител за 10 000 т/г обезводнена утайка (шламообръщачи, вентилатори, климатични сензори, електроразпределителна и командна инсталация)
- Доставка на Челен товарач (за зареждане на соларния изсушител и изнасяне на изсушената утайка)
- Изграждане на временно депо за изсушена утайка (минимална площ 1500 м2) на мястото на съществуващи изсушителни полета
- Рехабилитация на съществуващи изсушителни полета (6000 м2), като буферен обем преди изсушителната инсталация

Поддейност 2: Реконструкция на пречиствателна станциия за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, в рамките на този обект се предвижда:
Проектното предложение за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ - Нова Загора е съобразено със съществуващата технологична схема и възможността да се използват максимално наличните съоръжения.
Технологичната схема за реконструкция на ПСОВ Нова Загора включва:
• Груби решетки – ново
• Фини решетки – ново
• Аериран пясъко-мазнино задържател – нов
• Биодефосфатизатор – съществуващ ПРУ 1
• Биобасейн N/DN – нов
• Вторични радиални утаители – рехабилитация
• Контактен резервоар – рехабилитация

• Хлораторна сграда – рехабилитация
• ПС за РАУ и ИАУ – рехабилитация
• Утайкоуплътнител за ИАУ – рехабилитация
• Аеробен стабилизатор – реконструкция на съществуващия ББ
• Силоз за ИАУ – нов
• Обезводнителна инсталация с центрофуга и въздуходувна за АС – рехабилитация
• Административна сграда – ремонт
• Ел. подстанция – ремонт

Подробни количествени стойности, спецификации, карта на инвестицията и информация относно предвидените мерки за тази дейност, моля вижте файл "Deinost 8_PSOV Sliven i PSOV NZ 20082019".

Начин на изпълнение
1. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР), съгласно ЗОП - индикативна дата на обявяване: 26.09.2019 г.
2. Избор на изпълнител и сключване на договор
- прогнозна дата на сключване на договора: 02.03.2020 г.
3. Изготвяне на технически проекти за всеки един от обектите на инвестиция;
4. Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, техническия проект, количествените сметки и техническите спецификации в т.ч. закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на машини, оборудване, съоръжения и обзавеждане;
5. Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
6. Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера;
-7. Въвеждане на обекта в експлоатация - протокол Образец 16 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
8. Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.

Индикативна дата на АДБФП м.09.2019 г.

Резултат
След изпълнение на предвидени мерки в тази дейност ще бъдат постигнати следните резултати:
- Изготвени технически проекти за двете пречиствателни станции - ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.
- Рекоструирани пречиствателни станции - ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.

За ПСОВ - Сливен:
1. Изградена сграда за обработка на утайки;

	Дейност	Организация	Действия

2. Доставени и монтирани 2 бр. механични сгъстители за ИАУ, 3 бр. центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шекове за транспорт на утайки.
3. Реконструиран утайкоуплътнител.
4. Изграден силоз да стабилизирана утайка.
5. Изградени и рехабилитирани площадкови пътища - 3000 кв.м.
6. Нова ограда - 1360 м.
7. Изградена изсушителна инсталация за обезводнената утайка.

За ПСОВ - Нова Загора:
1. Изграждени нови сгради и съоръжения,в т.ч. сграда решетки; аериран пясъко-мазнинозадържател; биобасейн; силоз за ИАУ; обезводнителна инсталация с центрофуга и постваруване;
2.Реконструирани съоръжения: биодефосфатизатор – реконструкция на същ ПРУ1 или нов;аеробен стабилизатор ;
3.Ремонтирани и рехабилитирани сгради и съоръжения в т.ч. входна ПС с ел.подстанция; вторични радиални утаители - 4 бр; контактен резервоар – 2 бр.; Хлораторна сграда; Резервни изсушителни полета – 8 бр,; административна сграда.
4.Разрушаване на съоръжения: пясъкозадържател, предаератор, парокотелно, открити изгниватели, метантанк и обслужваща сграда , демонтаж на машинно-технологично оборудване и др.
5.Инфраструктура: изградени площадкови комуникации, нова ограда - 890 м. и портал, изградени и рехабилитирани площадкови пътища - 3400 кв.м., вертикална планировка, благоустройство, ел.табла, осветление, заземителна и мълниезащитна инсталации; КИП апаратура и др.
6.Доставено и монтирани машинно-технологично оборудване.
- Осъществен авторски надзор съгласно изискванията на Закона за устройство на територията за двете пречиствателни станции - ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.

Предприетите мерки ще доведат до:
- Постигане на екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води
- Оползотворяване на утайките от ПСОВ
- Подобряване на средата за живот, здравето на населението и привлекателността на региона.

Месец за стартиране на дейността
7

Продължителност на дейността (месеци)
39

Стойност
22 509 816.75

9	Дейност 9. Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на водоснабдителна система/Агломерация Сливен и водоснабдителна система/Агломерация Нова Загора.	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност	Организация	Действия

Дейност

Дейност 9. Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на водоснабдителна система/ Агломерация Сливен и водоснабдителна система/Агломерация Нова Загора.

Описание

Дейността по предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора, включва две поддейностти:
Поддейност 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Сливен.
В обхвата на тази поддейност попадат:
- "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност" - със следните обекти:
Обект 1: Водопроводни връзки от същ. шахта СК до шахта вход ПСПВ , от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр.Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона.
Обект 4: „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец““
Обект 7 : „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен"
Обект 8: „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“
Обект 9: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“

- "Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен" - със следните обекти:
Обект 10: Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен
Обект 11А: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“
Обект 11Б: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“

- "Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен" - със следните обекти:
Обект 2: "Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях"
Обект 3: Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “

Поддейност 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора.
В обхвата на тази поддейност попада:
- "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Нова Загора" - със следните обекти:

Дейност	Организация	Действия

Обект 5: "Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС "Червенаково" и ПС "Север" и ПС "Дипсизи"
Обект 6: " Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС Червенаково“
Обект 12" "Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора"
Обект 13: "Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“

Начин на изпълнение

- Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора.
Индикативна дата на обявяване: 09.10.2019 г.
- Избор на изпълнител и сключване на договор
- прогнозна дата на сключване на договора: 20.03.2020 г.
- Откриване на строителна площадка и започване на изпълнение на строително-монтажните работи.
- Актуване и отчитане на извършените строително-монтажни работи.
- Въвеждане на обектите в експлоатация.
Период на изпълнение на договора: 20.03.2020 – 30.06.2023 г., в т.ч. 12 месечния период за съобщаване на дефекти след приключване на физическото изпълнение на договорите за инженеринг за различните обекти на инвестицията.

Резултат

В рамките на дейността ще бъде изпълнено:
* Осъществяване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от закона за устройство на територията (ЗУТ);
* Упражняване функциите на Инженер по ФИДИК;
* Изготвяне на оценка на съответствието на техническите/работни проекти, за обектите, включени в проектното предложение на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД
* Въвеждане на обектите в експлоатация, както следва:
За агломерация Сливен:
- Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност
- Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен
- Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен.
- Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора.

*Изпълняване на задачите съгласно общите и специфични условия на договорите по ФИДИК през периода на съобщаване на дефекти за всеки обект от инвестицията.

Месец за стартиране на дейността
7

Продължителност на дейността (месеци)
39

Стойност

	Дейност	Организация	Действия

4 073 803.27

10	Дейност 10. Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функции те на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречист вателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 10. Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функции те на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора

Описание
Дейността по предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора, обхваща две поддейностти:
Поддейност 1: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен.
Поддейност 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора.
В обхвата на тази дейност ще се упражнява строителен надзор по време на изпълнението на дейностите предвидени по двата договора за инженеринг за двете пречиствателни станции за отпадъчно води - тази в Сливен и тази в Нова Загора. Изпълнителя, ще има ангажимента да изготви и оценка на съответствие на техническите проекти и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК, при реализацията на инвестиционните проекти „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора“ и „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен на Агломерация Сливен“.
Избрания изпълнител ще упражнява строителен надзор върху реконструираните обекти по време на изпълнение на СМР и по време на срока за съобщаване на дефекти, съгласно условията на ФИДИК.

Начин на изпълнение
Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК, при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора.
- индикативна дата на обявяване: 26.09.2019 г.
2. Избор на изпълнител и сключване на договор
- прогнозна дата на сключване на договора: 02.03.2020 г.
3. Откриване на строителните площадки и започване на изпълнение на строително-монтажните работи за двата обекта.
4. Актуване и отчитане на извършените строително-монтажни работи.
5. Въвеждане на обектите в експлоатация.
Период на изпълнение на договора: 02.03.2020 – 30.06.2023 г.в т.ч. 12 месечния период за съобщаване на дефекти след приключване на физическото изпълнение на договорите за инженеринг за различните обекти на инвестицията.

	Дейност	Организация	Действия

Резултат

В рамките на дейността ще бъде изпълнено:
*** Осъществяване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от закона за устройство на територията (ЗУТ);**
*** Упражняване функциите на Инженер по ФИДИК;**
*** Изготвяне на оценка на съответствието на техническите проекти, за обектите, включени в проектното предложение на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД**
*** Въвеждане на обектите в експлоатация, както следва:**
- Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен.
- Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Нова Загора на Агломерация Нова Загора.
***Изпълняване на задачите съгласно общите и специфични условия на договорите по ФИДИК през периода на съобщаване на дефекти за всеки обект от инвестицията.**

Месец за стартиране на дейността
7

Продължителност на дейността (месеци)
39

Стойност
941 109.10

11	**Дейност 11. Организация и управление на проекта**	**"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД**	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 11. Организация и управление на проекта

Описание

Обезпечаването на управлението на проектите в сектор Водоснабдяване и канализация (ВиК), по приоритетна ос 1 "Води" на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. е задължение на бенефициентите по проектите – ВиК дружествата. С цел ефективното изпълнение и отчитане на проекта на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД („ВиК –Сливен“) е необходимо да бъде сформирано звено за управление на проекта, в което да са ясно разписани отделните функциите и задачите, свързани с управление, координация, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, прилагане на мерките за информация и комуникация и др. Функциите на екипа за управление на проекта ще бъдат възложени на външно звено за управление на проекта (ЗУП), състоящо се от експерти имащи опит и квалификацията за извършване на тези специфични компетентни задължения, които да гарантират изпълнението в срок на предвидения за реализация обем от дейности.
Предвижда се ЗУП да включва 14 експерта, както следва: ръководител на проекта, координатор, административен сътрудник, експерт "комуникации", финансов експерт, експерт-счетоводител, експерт "юрист", експерт GIS и шест технически експерти "Водоснабдяване и канализация“, по един за всеки линеен договор, общо 6 лица.
Звеното за управление на проекта, ще бъде сформирано от външни експерти с необходимите компетенции, които да повишат експертния

Дейност	Организация	Действия

капацитет при административното, финансово и техническо изпълнение на проекта. Отговорностите и задълженията, начина на отчитане на работата и плащанията по договора на всеки един член от екипа ще бъдат подробно разписани в техническата спецификация и договора за избор на изпълнител.
Звеното за управление на проекта ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта като всеки от тях ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции.
ЗУП ще изпълнява и др. задачи, като напр.
• обезпечава изпълнението на задълженията на бенефициента, произтичащи от АДБФП;
• осъществява цялостното административно, финансово и техническо изпълнение на проекта в съответствие с АДБФП, с цел постигане на целите и индикаторите на проекта;
• извършва дейности по техническо докладване и финансово отчитане на проекта пред УО на ОПОС;
• осигурява изпълнението на указанията и препоръките на УО на ОПОС, както и на други компетентни проверяващи/ одитни/контролни органи;
• представлява бенефициента, в рамките на делегираните му правомощия.

При изпълнение на възложените задължения, членовете на Звеното за управление ще спазват европейското и българското законодателство, както и указанията на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” (ОПОС).
Съставът на ЗУП, квалификацията, изискванията и отговорностите на експертите са подробно описани в т. 9 „Екип“ от Формуляра за кандидатстване.

Начин на изпълнение
Съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване, тази дейност ще стартира с подписване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган (АДБФП) и ще продължи до приключване на физическото изпълнение на дейностите по проекта.
Приета за индикативна дата за сключване на АДБФП между УО и Бенефициента м. 09.2019 г., поради което за времето до сключване на договор с избрания изпълнител, функциите на звено за управление ще се осъществява безвъзмездно от ВиК оператора, в лицето на главния инженер на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, заедно с екип от служители от Производствено-техническия отдел (ТПО) и Административно-правния отдел (АПО) на дружеството.
Изпълнението на дейността ще бъде възложено на външен изпълнител чрез провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за организация и управление на проект „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД, гр. Сливен
Съгласно разпоредбите на ЗОП, преди да се обяви обществената поръчка ще се проведат „пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозната стойност на възложението.
- Индикативна дата на обявяване на обществената поръчка: 19.09.2019 г.
- Избор на изпълнител и сключване на договор - прогнозна дата: 24.01.2020 г.
Стартиране на дейността: първия месец след подписване на АДБФП.
Период на изпълнение на договора с външния изпълнител: до 30.06.2023 г.

Резултат
Очакваните резултати от изпълнението на дейността са:
1) Успешно изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори на проекта;

	Дейност	Организация	Действия

2) Спазване условията на АДБФП, вкл. по отношение на провеждане на документални верификации; подготовка и комплектуване на искания за средства; мониторинг на физическото изпълнение на проекта и провеждане на проверки на място; попълване и проверка на актове и протоколи за удостоверяване на изпълнението на строително-монтажните дейности; подготовка и комплектуване на периодични доклади за напредък на изпълнението на проекта; изпълнение на мерките за осигуряване на информация и комуникация; съхранение на документацията във връзка с изпълнението на проекта и т.н.
3) Ефикасно финансово управление на проекта, чрез прилагането на внедрената цялостна система за финансов контрол на проекта във връзка с неговото качествено изпълнение.
4) Подготвени и приети доклади, отразяващи напредъка на работите по проекта.
5) Изготвени и предадени в срок доклади и справки, съгласно изискванията на ОПОС.
6) Успешна верификация на всички плащания по проекта.
7) Ефективно приложени процедури и вътрешни правила за организацията на работа и комуникация в ЗУП.
8) Изграждане и поддържане на положителен имидж на целия проект сред всички заинтересовани страни.
9) Качествено в срок и при спазване на предвидения бюджет изградени и въведени в експлоатация обекти по проекта.

Месец за стартиране на дейността
1

Продължителност на дейността (месеци)
46

Стойност
4 134 000.00

12	Дейност 12. Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) за проекта	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 12. Мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) за проекта

Описание
Дейностите за осигуряване на информация и комуникация ще обхващат целия период за изпълнение на проекта и ще бъдат осъществени изцяло в съответствие с Националната комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
В рамките на дейността ще бъдат предоставени услуги и изработени материали, свързани с организиране на информационни събития, мероприятия и публикации, изработка на информационни и промоционални материали, билбордове и табели, в т.ч. печатни информационни материали и услуги за проекта на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен.“, както следва:
1 Изработване на стратегия за кампанията - 1 бр.
2 Организиране на събития
2.1 Организиране на начална пресконференция за анонсиране на проекта (по една за всяка от агломерациите по проекта)- 2 бр.
2.2. Организиране на междинна пресконференция за напредъка по проекта- 2 бр.

Дейност	Организация	Действия

2.3 Организиране на заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проекта (по една за всяка от агломерациите по проекта)- 2 бр.
2.4 Организиране на официални церемонии „първа копка“ за 6 проекта / обекта- 6 бр.
2.5 Организиране на церемонии при откриване на строителен обект- 6 бр.
3 Организиране и провеждане на информационна кампания
3.1 Организиране и провеждане на информационна кампания в Интернет- 1 бр.
3.2 Изработване на банери за интернет - канали за разпространение - 18 бр.
3.3 Организиране на публикации (информационни карета или материали) в централни печатни медии
Периодът на изпълнение е през целия период на проекта.- 18 бр.
3.4 Организиране на репортажи в централни и местни радиостанции - Репортажите ще обслужват целите на кампанията, като отразяват по най-добрия начин развитието на отделните компоненти и етапи, както и интегрирания характер на проекта -6 бр.
3.5 Рол - банери със стойка за пресконференции и информационни събития - 4 бр.
4 Информационни материали за популяризиране на проекта
4.1 Заснемане на кратък филм - концепция, изработка и предоставяне в електронен вариант, готов за разпространение, както и предложение за канали, в които да бъде излъчен- 1 бр.
5 Мерки за визуализация по време на строителството
5.1 Информационни билбордове - изработване, доставка и монтиране на местата на изпълнение на СМР на съответните обекти от проекта - 12 бр. .
5.2. Информационен сайт - нов - 1 бр.
5.3 Постоянни информационни табели, след приключване на всеки един от инвестиционните проекти- 12 бр.
6 Информационни брошури - А5 -500 бр.
7 Листовки размери - А5 - 500 бр.
8 Рекламни химикалки - брандирани- 500 бр.
9 Рекламни моливи - брандирани- 500 бр.
10 Рекламни флаш памет - брандирани- 300 бр.
11 Рекламни чаши (порцеланови)- 100 бр.
12 Рекламни шапки - брандирани - 300 бр.
13 Рекламни чадъри - брандирани- 100 бр.
14 Рекламни тефтери (без дати) брандирани- 200 бр.
15 Рекламни чанти (плат) - брандирани - 500 бр.
16 Папки А4, - индивидуален дизайн.- 500 бр.
17 Рекламни тениски -300 бр.
18 Рекламни ключодържатели - 500 бр.
19 Луксозни химикалки- 100 бр.
20 Информационни стикери – малък размер - 950 бр.
21 Информационни стикери – голям размер - 50 бр.

Начин на изпълнение

Изпълнението но дейността ще стартира с подписване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган (АДБФП) и ще бъде възложено на външни изпълнители, чрез обществени поръчки по реда на ЗОП. Обявяването на обществените

	Дейност	Организация	Действия

поръчки се предвижда да се осъществи преди месеца на сключване на договора за БФП. Индикативна дата на подписване на АДБФП – мес. 09.2019 г.
Дейността ще се осъществява от избраните изпълнители, но те ще координират своята работа със звеното за управление на проекта. Пряко отговорен за този процес в ЗУП ще бъде експерт
„Комуникации“, който ще има за цел да следи текущо работата на изпълнителите на Дейност 12, с цел да не се допускат пропуски в нейното изпълнение. От особена важност ще бъде
съблюдаване спазването на всички правила на Приложение №2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към
Националната комуникационна стратегия.
-Във връзка с избора на външни изпълнители бенефициента, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), преди да обяви обществената поръчка за информация и комуникация, следва да проведе „пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозната стойност на възложението.
Следва подготовка и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители за осъществяване на мерките за информация и комуникация (публичност и визуализация) по проекта.
- индикативна дата на обявяване на обществените поръчки: 19.09.2019 г.
Избор на изпълнител и сключване на договори с избраните изпълнители
- прогнозна дата на сключване на договори: 24.01.2020 г.
До избора на външни изпълнители „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД безвъзмездно ще изпълнява дейностите по информация и комуникация.
Период на изпълнение на договора с външния изпълнител: до 30.06.2023 г.

Резултат
Посредством изпълнението на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проекта ще бъде постигната максимална обществена информираност по отношение на финансовата и институционална рамка на проекта, по-специално: повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС; информиране на широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; постигане на обществена информираност по отношение на съдържанието на и ползите от инвестиционната програма на проекта; отразяване на основни моменти от изпълнението, свързани със строително ремонтните дейности, оказващи пряко въздействие върху рутинното ежедневие на гражданите (организация на движението, нарушения на водоснабдяването, етапност и напредък на строителството, др.).

Месец за стартиране на дейността
1

Продължителност на дейността (месеци)
46

Стойност
428 671.13

13	Дейност 13. Предварително и последващо съгласуване и въвеждане в експлоатация на обектите, поп адащи в обхвата на проекта.	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността

Дейност	Организация	Действия

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност

Дейност 13. Предварително и последващо съгласуване и въвеждане в експлоатация на обектите, попадащи в обхвата на проекта.

Описание

В рамките на тази дейност влизат различните съгласувателни процедури и съпътстващите ги дейности по Закона за устройство на територията („ЗУТ“), свързани с осъществяването на инвестиционното намерение на бенефициента, в т.ч. предварително съгласуване с областния управител на идейните проекти, взимане на разрешителни за строеж, последващо съгласуване във връзка с въвеждане на обектите в експлоатация, попадащи в обхвата на инвестиционното намерение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.
Обектите, попадащи в обхвата на тази дейността са:
За Агломерация Сливен / ВС Сливен
- Обект 1: „Водопроводни връзки от същ. Шахта СК до шахта вход ПСПВ, от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр. Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона“;
- Обект 2: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях";
- Обект 3: „Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен “;
- Обект 4: „Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец“;
- Обект 7: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен;
- Обект 8: „ Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен“;
- Обект 9: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“;
- Обект 10: „Реконструкция на ВВМ на кв. „Речица“, гр. Сливен ";
- Обект 11
Подобект 1: „Изграждане на канализационна мрежа в кв. "Речица", агломерация Сливен“;
Подобект 2: „Изграждане на КПС и тласкател до ПСОВ Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен“;
Обект: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води / ПСОВ/ - Сливен, агломерация Сливен;
За Агломерация Нова Загора / ВС Нова Загора
- Обект 5: „Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“ и ПС „Север“ и ПС „Дипсизи“;
- Обект 6: „Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите“ ВС Червенаково;
- Обект 12: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора“;
- Обект 13: „Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“;
- Обект: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води / ПСОВ/ - Нова Загора, агломерация Нова Загора;

Начин на изпълнение

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД след като получи Доклада за предварително съгласуване на идейните проекти по чл. 142 от ЗУТ (виж дейност 4 от формуляра за кандидатстване) ще премине към последващото им съгласуване с компетентните институции, с цел получаване на разрешителни за строеж, преди възлагане на обществените поръчки за инженеринг и тяхното изпълнение. Инвестицията на ВиК оператора ще бъде осъществявана на територията на двете агломерации – Сливен и Нова Загора, поради което се изиска идейните проекти да бъдат съгласувани с областния управител, съгласно чл. 141 ал. 6 ЗУТ („чл. 141 (6) Идейният инвестиционен проект се съгласува от:1. Областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално

	Дейност	Организация	Действия

значение“).
Следва да се подадат необходимите документи за получаване на разрешение за строеж за всеки един от обектите, описани по - горе.
След завършването на дейностите (СМР) и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят подава заявление пред компетентния орган Дирекцията за национален строителен контрол, за въвеждането на обекта в експлоатация, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството (чл. 177 от ЗУТ).
За тези процедури и издаването на съответните разрешителни се дължат такси, определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Таксите за съгласуване на техническите проекти, които ще бъдат изработени в рамките на договорите за инженеринг, ще бъдат вменени в задълженията на изпълнителя, съгласно условията на ФИДИК, в т.ч. за пречиствателните станции за отпадъчни води в Сливен и в Нова Загора, за които няма идейни проекти към настоящия момент и не са обект на тази дейност.

Резултат
- Предварително съгласувани идейни проекти с областния управител за 14-те обекта на инвестиция, подробно описани по-горе.
- Получаване на 16 разрешителни за строеж т.ч. за обекти ПСОВ - Сливен и ПСОВ – Нова Загора, които са част от проекта за „Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на агломерация Нова Загора“.
- Съгласувани и въведени в експлоатация 16 обекта от инвестиционното намерение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД.

Месец за стартиране на дейността
1

Продължителност на дейността (месеци)
34

Стойност
154 320.00

14	Дейност 14. Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване ГИС система за водоснабдителна система/Агломерация Сливен и водоснабдителна система /Агломерация Нова Загора.	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД	Преглед

Организация отговорна за изпълнението на дейността
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

Дейност
Дейност 14. Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване ГИС система за водоснабдителна система/Агломерация Сливен и водоснабдителна система /Агломерация Нова Загора.

Описание
В обхвата на тази дейност влизат:
- Разширяване на система СКАДА
- Изграждане и внедряване на географска информационна система /ГИС/
В обхвата на система СКАДА попадат 136 обекта (нови и съществуващи), в които се предвижда да бъдат извършени най-малко следните мерки:
- централен диспечерски пункта с основна и резервна конфигурация на апаратурата и софтуера и два локални диспечерски пункта с по две конфигурации;

- контрол и управление на 98 помпени агрегата;
- дистанционен контрол и управление на 90 спирателни крана с електронно задвижване;
- дистанционен контрол на 9 водоема с общо 17 камери;
- мрежови захранващи устройства в обектите, в които липсват такива;
- резервно акумулаторно захранване за всички 136 обекти;
- за подсистемите на новите обекти се предвижда охранителна система, включително датчици и пулт за достъп;
- за измерване на налягането в помпените станции и мрежата се предвижда монтиране на трансмитери за налягане;
- промяна в местната автоматика за 8 помпени станции;
- измерването на дебита чрез 24 бр. ултразвукови разходомера;
- монтиране на 45 нивосигнализатора за измерване на нивото в резервоарите с малък обем, и други.

ЗА ГИС

Изграждане на цялостна корпоративна ГИС система на модулен принцип за нуждите на ВиК дружеството.

В рамките на проекта ще бъдат доставени и внедрени минимално:

- ГИС Десктоп клиент – 20 броя;
- ГИС мобилен клиент – 20 броя;
- ГИС Уеб клиент – 1 брой;
- Система за управление на бази данни – 1 брой;
- Географски приложен сървър – 1 брой;
- Сървърен лиценз за периода на гаранционна поддръжка за ползване на: Адресна гео-база данни, Административно деление, пътна/улична мрежа, езера/язовири, речна мрежа;

GIS системата ще има:

- Интеграция и обмен на данни с единна информационна точка на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Интеграция и обмен на данни с единна информационна система за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК на МРРБ;
- Интеграция и обмен на данни с информационна система за водностопанските системи и съоръжения на МРРБ;
- Управление на Аварии;
- Управление на данни за Лабораторни изследвания;
- Управление на данни за утайките от ПСОВ;
- Управление на данни за на водомерите на СВО (средства за измерване);
- Управление на данните на елементите от ВИК мрежата;
- Поддръжка на данни за Специализирани карти, Кадастрална карта и кадастрални регистри, Планове за регулация и застрояване, Устройствени зони и строителни граници, Административни обекти, Зелени системи и благоустройство, планове за регулация, общ устройствен план, аеро-фото заснемане и друго;

Етапите, през които ще премине проекта по отношение на GIS са както следва:

- Етап 1 - Анализ на данните и изискванията;
- Етап 2 - Изготвяне на системен проект;
- Етап 3 - Доставка на базов софтуер:
- Етап 4 - Разработване на софтуерното решение;
- Етап 5 - Тестване на софтуерното решение;
- Етап 6 - Предоставяне и интеграция на сървърен лиценз за периода на гаранционна поддръжка за ползване на необходими данни за работа

на системата:
- Етап 7 - Внедряване на географската информационна система;
- Етап 8 - Обучение;
- Етап 9 - Гаранционна поддръжка.

При реализацията на дейността ще се приложат изискванията на ДАЕУ по отношение на към чл. 38, ал. 3 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, в която са дефинирани всички изисквания към разработвани информационни системи с функционални и нефункционални изисквания.
След изпълнение за дейностите по изграждане, внедряване и пускане в експлоатация на интегрираната информационна система от ГИС и СКАДА, собствеността върху тези активи става държавна и преминава към Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, в лицето на областната управа.

Начин на изпълнение
Във връзка с избора на външни изпълнители бенефициента, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), преди да обяви обществената поръчка за "Разширяване на система СКАДА и изгражданеи внедряване на ГИС система", следва да проведе „пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозната стойност на възложението.
- Следва подготовка и провеждане на тръжна процедура по Закона за обществените поръчки - индикативна дата на обявяване: 02.10.2019 г.
- Избор на изпълнител и сключване на договор - - прогнозна дата на сключване на договора: 13.03.2020 г.
- Стартиране и реализация на проекта за изграждане и внедряване на ГИС и разширяване на СКАДА на територията на агломерация Сливен и агломерация Нова Загора.
Период на изпълнение на договора: 13.03.2020 - 13.12.2022 г.
Индикативна дата на сключване на АДБФП през м. 09.2019г.

Резултат
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
- Изградена и внедрена цялостна корпоративна система, включваща ГИС и СКАДА модули.
- Изпълнени изискванията на директива изискванията на директива 2007/2/ ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни;
- Изпълнени изискванията на т. 83 от Указания за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2017-2021 г..
Като резултат от разширяването на система СКАДА „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД ще получава данни от отдалечените устройства (вентили, помпи, водомери, регулатори на налягане, предаватели и т. н.) и така ще осигури възможности за цялостен контрол на системата от разстояние посредством софтуерна СКАДА платформа. Тя ще обезпечава и локален контрол на процесите, така че полевите устройства да се включват и изключват в подходящото време, допълвайки стратегията за отдалечено управление, събиране на данни и регистриране на различни събития. Конкретно ще се постигне:
- Визуализация състоянието на отделните подсистеми;
- Предаване командите на оператора;
- Натрупване на данни за работа на системата във вид на отчети;
- Информационни функции за управление и анализ на технологичните процеси;
- Идентифициране на алармени съобщения;

Дейност	Организация	Действия

- Идентифициране на аварийни събития.

Като резултат от изграждането на ГИС ще се осигури детайлна информация относно уличните ВиК проводи, тяхната мрежова свързаност и техническо състояние за територията на агломерация Сливен и агломерация Нова Загора . ГИС ще предоставя конкретна информация за извършените дейности както за отделен имот, така и за отделни сгради в него. Цялата история по предоставените технически услуги свързана с имота – т.нар. паспорт на имота. Ще се предоставя специализирани справки и анализи по ВиК мрежата и дейностите.

Месец за стартиране на дейността
7

Продължителност на дейността (месеци)
33

Стойност
3 645 448.94

| | Дейност | Месеци | | |

| | | |

| | | |

9. Индикатори

Наименование	Вид индикатор	Действия
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законода телство	Специфичен за програмата индикатор	Преглед

Наименование
Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство

Вид индикатор
Специфичен за програмата индикатор

Тенденция
Увеличение

Тип
Резултат

Мярка
Екв. ж.

Отчитане с натрупване
Да

Целева стойност с натрупване
Да

Базова стойност общо
0.00

Целева стойност общо
125 535.00

Източник на информация
Целевата стойност на индикатора е определена за двете агломерации в Приложение № 4 „ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА: Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в ОТ "Водоснабдяване и канализация – Сливен“, като сбор от стойностите за Агломерация Сливен (вкл. кв. „Речица“) - 100 945 екв.ж. и Агломерация Нова Загора - 24 590 екв.ж. Общо - 125 535 екв.ж.
В края на 2023 г. ,след приключване на проекта информация за отчитане изпълнението на индикатора ще бъде получена от:
- НСИ за броя на постоянно пребиваващите в административните граници на населените места;
- Картите за броя на населението живеещо в границите на агломерациите (въз основа на мрежата на НСИ за гъстота на населението);
- Водоснабдяване и канализация за броя на битовите /домакинствата/ и небитови /индустриални/ клиенти, които се възползват от предлаганите от ВИК услуги.

Приоритетна ос

Фонд

Инвестиционен приоритет

Специфична цел

Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	Специфичен за програмата индикатор	Преглед

Наименование	Вид индикатор	Действия

Наименование
Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ

Вид индикатор
Специфичен за програмата индикатор

Тенденция
Увеличение

Тип
Изпълнение

Мярка
Брой

Отчитане с натрупване
Да

Целева стойност с натрупване
Да

Базова стойност общо
0.00

Целева стойност общо
2.00

Източник на информация
На етап кандидатстване информацията за заложения индикатор е въз основа на данни от РПИП.
Съгласно проектното предложение, през 2023 г.“Водоснабдяване и канализация – Сливен“ООД ще въведе в експлоатация две напълно реконструирани пречиствателни станции за отпадъчни води, а именно: ПСОВ - Сливен и ПСОВ – Нова Загора. Товара, който ще бъде свързан към ПСОВ след изпълнението на проекта ще бъде за Агломерация Сливен (вкл. кв. „Речица“) - 100 945 екв.ж и за Агломерация Нова Загора - 24 590 еж, общо - 125 535 екв.ж.

Приоритетна ос

Фонд

Инвестиционен приоритет

Специфична цел

Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване	**Общ индикатор**	Преглед

Наименование	Вид индикатор	Действия

Наименование
Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване

Вид индикатор
Общ индикатор

Тенденция
Увеличение

Тип
Изпълнение

Мярка
лица

Отчитане с натрупване
Да

Целева стойност с натрупване
Да

Базова стойност общо
0.00

Целева стойност общо
101 440.00

Източник на информация
Междинен доклад 3, Приложение Том_VIII.3 Основни данни за проекта и т.5.2. стр. 90, т.5.5 стр. 182, т.9.2 стр. 509, т.11.1 стр. 701 от РПИП, и Приложения Том_II_C.7, Том_II_C.7,Том_II_D.2-1, Том_II_D.6 от РПИП.
Заложените данни са на база справка за среден брой членове в едно домакинство от официалното преброяване на НСИ през 2017 г. За доказване на допълнителния брой жители с достъп до подобрено водоснабдяване след изпълнение на проекта ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен ще представи информация за новоизградена и реконструирана водопреносна мрежа, брой изградени и реконструирани сградни водопроводни отклонения и справка от община Сливен и община Нова Загора за броя на жителите, с осигурен достъп до подобрено водоснабдяване.

Приоритетна ос

Фонд

Инвестиционен приоритет

Специфична цел

Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречиства не на отпадъчните води	**Общ индикатор**	Преглед

Наименование	Вид индикатор	Действия

Наименование
Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води

Вид индикатор
Общ индикатор

Тенденция
Увеличение

Тип
Изпълнение

Мярка
еквивалент жители

Отчитане с натрупване
Да

Целева стойност с натрупване
Да

Базова стойност общо
0.00

Целева стойност общо
125 535.00

Източник на информация
Целевата стойност на индикатора е определена за двете агломерации в Приложение № 4 „ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТ: Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на Водоснабдяване и канализация – Сливен“ за Агломерация Сливен (вкл. кв. „Речица“) - 100 945 екв.ж и за Агломерация Нова Загора - 24 590 еж, общо - 125 535 екв.ж.
За доказване на допълнителния брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води, след изпълнение на проекта ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен (звено ПТО отдел „Инкасо“) ще представи информация за Фактурирани количества отведени отпадъчни води и Фактурирани количества пречистени отпадъчни води. Ще се получи информация и от НСИ към 2023 г. за броя на населението в гр. Сливен (вкл. кв.Речица) и гр. Нова Загора, вкл. временно население, промишленост, стопанска дейност).

Приоритетна ос

Фонд

Инвестиционен приоритет

Специфична цел

Намаляване на общите загуби на вода	Индивидуален за процедура	Преглед

Наименование	Вид индикатор	Действия

Наименование
Намаляване на общите загуби на вода

Вид индикатор
Индивидуален за процедура

Тенденция
Намаление

Тип
Резултат

Мярка
%

Отчитане с натрупване
Да

Целева стойност с натрупване
Да

Базова стойност общо
78.16

Целева стойност общо
63.21

Източник на информация
Загубите на вода в индикатора са представени като обща стойност за двете Агломерации, които са както следва:
Базова стойност за Агломерация Сливен - 77,04%
Целева стойност за Агломерация Сливен – 62,60%
Базова стойност за Агломерация Нова Загора - 82,98%
Целева стойност за Агломерация Нова Загора – 65,78%
След изпълнение на проекта:
„ВиК“ ООД, гр. Сливен (звено ПТО отдел „Инкасо“) ще предостави информация по отношение на:
- Подадена вода на вход водоснабдителна система – отчет от дебитомерите на вход ВС
- Инкасирана законна консумация по специфичните групи: Битово потребление на вода (населението); Небитово потребление на вода(промишленост и обществен сектор) – отчет Фактурирани доставени водни количества, както и Справка за специфичните загуби на вода във водоснабдителната система
Загубите на вода в индикатора ще се получат от съотношението: Инкасирана законна консумация / Подадена вода на вход водоснабдителна система.

Приоритетна ос

Фонд

Инвестиционен приоритет

Специфична цел

10. Екип

Име по документ за самоличност	Позиция по проекта	Действия

Име по документ за самоличност	Позиция по проекта	Действия
	РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА	Преглед
	КООРДИНАТОР	Преглед
	АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК	Преглед
	ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИИ"	Преглед
	ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ	Преглед
	ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ	Преглед
	ЕКСПЕРТ "ЮРИСТ"	Преглед
	ЕКСПЕРТ GIS за проект: Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система	Преглед
	ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“за обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен.	Преглед
	ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“ за обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен.	Преглед
	ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "ВиК“ за обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ.	Преглед
	ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "ВиК“ за обект Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения гр. Нова Загора.	Преглед
	ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“ за обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен.	Преглед
	ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“ за обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора.	Преглед

11. План за външно възлагане

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.	Строителство	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Предмет на предвидената процедура

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Обект на процедурата

Строителство

Приложим нормативен акт

ЗОП

Тип на процедурата

Открита процедура

Прогнозна стойност

[redacted]

Планирана дата на обявяване

[redacted]

Описание

Обществената поръчка е за Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност.

стойност: [redacted]

Обхват на поръчката:

- Обект 1: Водопроводни връзки от същ. шахта СК до шахта вход ПСПВ, от шахта изход ПСПВ до V=10 000m3 и от V=10 000m3 до ВВМ гр. Сливен - висока зона и от ПСПВ до същ. НВ Хамамбаир V=12 200m3 - средна зона;
- Обект 4: Реконструкция на ПС - Подмяна на помпени агрегати на с-ми „Тунджа“, „Мечкарево“ и „Гергевец“;
- Обект 7: Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите - средна зона - НВ "Хамамбаир" V = 12 000 m3 и НВ Висока зона 5000 м3“ ВС Сливен;
- Обект 8: Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сливен, вкл. мерки за ефективност;
- Обект 9: Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Сливен – гр. Сливен“.

Резултат: Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж

Индикативна дата на сключване на договор с избраните изпълнители: [redacted]

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и ре конструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речи ца, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.	Строителство	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Обект на процедурата

Строителство

Приложим нормативен акт

ЗОП

Тип на процедурата

Открита процедура

Прогнозна стойност

[redacted]

Планирана дата на обявяване

[redacted]

Описание

Обществената поръчка е за изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен", съгласно условията на ФИДИК жълта книга.

Прогнозна стойност: [redacted]
Индикативна дата на сключване на договор с избрания изпълнител: [redacted]
Срок на изпълнение: [redacted] в т.ч. 12 м. срок за съобщаване на дефекти, съгласно условията на ФИДИК.

Обхват на поръчката:
- Обект 10: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа („ВВМ“) на кв. „Речица“, гр. Сливен;
- Обект 11, Подобект 1: Изграждане на канализационна мрежа в кв. „Речица“, агломерация Сливен;
- Обект 11, Подобект 2: Изграждане на канализационна помпена станция („КПС“) и тласкател до пречиствателна станция за отпадъчни води („ПСОВ“) Сливен на кв. Речица, агломерация Сливен;
Обхватът е на базата на готовността за стартиране на дейностите, на техническа целесъобразност (местоположение) - с цел намаляване на времето и средствата необходими за мобилизация и демобилизация на ресурс и машини се обособяват на регионален принцип. За изпълнението на поръчката са необходими устройствени процедури: „Изграждане на КПС и тласкател за кв. „Речица“ до ПСОВ Сливен“.
Резултат: Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен", съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.	Строителство	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен", съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Обект на процедурата

Строителство

Приложим нормативен акт

ЗОП

Тип на процедурата

Открита процедура

Прогнозна стойност

[redacted]

Планирана дата на обявяване

[redacted]

Описание

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за обект "Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен", съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Прогнозна стойност: [redacted]
Индикативна дата на сключване на договор с избрания изпълнител: [redacted]
Срок на изпълнение: [redacted] т.ч. 12 м. срок за съобщаване на дефекти, съгласно условията на ФИДИК.

Обхват на поръчката:
- Обект 2: Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от яз. „Асеновец“ до разпределителна шахта в гр. Сливен, включително водопроводи до и от съоръжение за прекъсване на напора, водопровод за преливна вода, шахти и съоръжения към тях;
- Обект 3: Реконструкция на Довеждащ водопровод от резервоар V=2500 м3 от система Мечкарево до ВВМ на гр. Сливен.
Обхватът е на базата на готовността за стартиране на дейностите, на техническа целесъобразност (местоположение) с цел намаляване на времето и средствата необходими за мобилизация и демобилизация на ресурс и машини се обособяват на регионален принцип. За изпълнението на поръчката са необходими устройствени процедури.
Резултат: Постигане съответствие с Директива 98/83/ЕО и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж.

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга."	Строителство	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Предмет на предвидената процедура
Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга."

Обект на процедурата
Строителство

Приложим нормативен акт
ЗОП

Тип на процедурата
Открита процедура

Прогнозна стойност
[redacted]

Планирана дата на обявяване
[redacted]

Описание
Изпълнението на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: Реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен
Обособена позиция 1: [redacted]
Обособена позиция 2: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора
Обособена позиция 2: [redacted]

Обща стойност: [redacted]С
Индикативна дата за сключване на договори с избрания изпълнител: 10.04.2020 г.
Срок на изпълнение: 3[redacted]т.ч. 12 м. срок за съобщаване на дефекти, съгласно условията на ФИДИК.

Резултат от реализацията на обществената поръчка: Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО и Директива 2013/51/ЕВРАТОМ за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж.

За допълнителна информация за обхвата на възложението виж файл "Deinost 8_PSOV Sliven PSOV NZ", както и т. 7, дейност 8 от настоящия формуляр.

Избор на изпълнител за управление на проект "Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен.	Услуга	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура
Избор на изпълнител за управление на проект "Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен.

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Обект на процедурата
Услуга

Приложим нормативен акт
ЗОП

Тип на процедурата
Открита процедура

Прогнозна стойност
[redacted]

Планирана дата на обявяване
[redacted]

Описание
Обхват на поръчката: Предвижда се избор на изпълнител -Външно звено /екип от експерти/ за организация и управление на проекта на "Водоснабдяване и канализация - Сливен"ООД, който да разполага с необходимата квалификация и опит, предвид естеството на проектното предложения, неговия обхват и обем, съобразен с Насоки за кандидатстване по процедура № BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Звеното за управление на проекта /ЗУП/ ще обезпечава изпълнението на задълженията на бенефициента, произтичащи от административния договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/, ще съблюдава съответствието на действията на Дружеството с условията и изискванията на АДБФП и ОПОС 2014-2020 г., ще обезпечава дейностите по администриране на АДБФП, като извършва дейности свързани с междинно и окончателно техническо докладване и финансово отчитане на изпълнението пред УО на ОПОС, ще осигурява изпълнението на указанията и препоръките на УО на ОПОС, както и на други компетентни проверяващи/одитни/контролни органи, и други дейности и задачи, които ще бъдат конкретизирани в договора за възлагане на обществената поръчка между бенефициента и конкретния изпълнител.
ЗУП трябва да включва 14 специалисти, както следва:
1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
2. КООРДИНАТОР
3. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪТРУДНИК
4. ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИИ"
5. ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ
6. ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ
7. ЕКСПЕРТ "ЮРИСТ"
8. ЕКСПЕРТ GIS за проект: Разширяване на система SKADA изграждане и внедряване на GIS система.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“ за обект: Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен.
10. ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“ за обект: Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен.
11. ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "ВиК“ за обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ.
12. ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "ВиК“ за обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Нова Загора.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“ за обект: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен.
14. ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ "Водоснабдяване и канализация“ за обект: Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ –

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
Нова Загора на Агломерация Нова Загора. Прогнозна стойност: [redacted] Индикативна дата за сключване на договори с избрания изпълнител: [redacted] За допълнителна информация за обхвата на възложението виж т. 7 и т. 9 от настоящия формуляр за кандидатстване.			
Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен и на ПСОВ гр. Нова Загора.	Услуга	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура
Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен и на ПСОВ гр. Нова Загора.

Обект на процедурата
Услуга

Приложим нормативен акт
ЗОП

Тип на процедурата
Открита процедура

Прогнозна стойност
[redacted]

Планирана дата на обявяване
[redacted]

Описание
Обществената поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на пречиствателни станции ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора, обхваща две обособени позиции:

Обособена позиция 1 Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Сливен;
- За обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ - Сливен на Агломерация Сливен;

Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция на ПСОВ в гр. Нова Загора;
- За обект Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Нова Загора на Агломерация Нова Загора.

Обща стойност: [redacted]
Обособена позиция [redacted]

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
Обособена позиция 2 [redacted] в ДДС В рамките на дейността ще бъде изпълнено: - Осъществяване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ; - Упражняване функциите на Инженер по ФИДИК; - Изготвяне на оценка на съответствието на техническите проекти за обектите ПСОВ - Сливен и ПСОВ - Нова Загора - Актуване и въвеждане на обектите в експлоатация; - Изпълняване на задачите съгласно общите и специфични условия на договорите по ФИДИК през периода на съобщаване на дефекти. Индикативна дата за сключване на договор с избрания изпълнител: 2[redacted]			
Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен.	Услуга	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Предмет на предвидената процедура

Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Сливен.

Обект на процедурата

Услуга

Приложим нормативен акт

ЗОП

Тип на процедурата

Открита процедура

Прогнозна стойност

[redacted]

Планирана дата на обявяване

[redacted]

Описание

предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения на ВС/ Агломерация Сливен, включва упражняването на строителен надзор и изготвяне на оценки на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК, за следните инвестиционни проекти / линейни договора/:
- Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност;
- Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен;
- Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС "Сливен;

В рамките на дейността ще бъде изпълнено:
- Осъществяване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ;
- Упражняване функциите на Инженер по ФИДИК;
- Изготвяне на оценка на съответствието на техническите проекти, за обектите, включени в проекта на "ВиК - Сливен"
- Актуване и въвеждане на обектите в експлоатация;
- Изпълняване на задачите съгласно общите и специфични условия на договорите по ФИДИК през периода на съобщаване на дефекти.

Индикативна дата за сключване на договор с избрания изпълнител: [redacted]

Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ОТ "Водоснабдяване и канализация - Сливен" - Агломерация Сливен и Агломерация Нова Загора.	Доставка	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Предмет на предвидената процедура
Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ОТ "Водоснабдяване и канализация - Сливен" - Агломерация Сливен и Агломерация Нова Загора.

Обект на процедурата
Доставка

Приложим нормативен акт
ЗОП

Тип на процедурата
Открита процедура

Прогнозна стойност
[redacted]

Планирана дата на обявяване
[redacted]

Описание
Обхват на обществената поръчка:
- Изграждане и внедряване на GIS система за ВС / Агломерация Сливен и ВС / Агломерация Нова Загора, с доставка и внедряване на софтуер и оборудване, вкл обучение на персонала на ВиК оператора за работа със системата и гаранционно обслужване;
- Разширяване на система СКАДА за ВС / Агломерация Сливен и ВС / Агломерация Нова Загора, чрез доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване и софтуер и обучение за по-нататъшна работа със системата от служителите на ВиК оператора.

Резултати: Внедрена система СКАДА с осигуряване на възможност за комплексен мониторинг, събиране и обработка на данни в реално време, запис на събития под формата на логове и отдалечено управление параметрите на автоматизираните технологични процеси. Внедрена ГИС система с десктоп, мобилен и уеб клиент, система за управление на база данни и географски приложен сървър.

Прогнозна стойност: [redacted]

Индикативен срок за сключване на договора с избрания изпълнител: [redacted]

Проектът ще се реализира успоредно с линейни договори за реконструкция и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи на територията на гр. Сливен и гр. Нова Загора. Поради това индикативния срок за изпълнение е до 33 м., съобразено с изпълнението на другите договори за СМР по инвестиционния проект на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД.

След изпълнение за дейностите по изграждане, внедряване и пускане в експлоатация на интегрираната информационна система от ГИС и СКАДА, собствеността върху тези активи става държавна и преминава към Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, в лицето на областната управа.

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проект„Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД	Услуга	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация), чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за проект„Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

Обект на процедурата

Услуга

Приложим нормативен акт

ЗОП

Тип на процедурата

Публично състезание

Прогнозна стойност

[redacted]

Планирана дата на обявяване

[redacted]

Описание

Обхват на поръчката: Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проектното предложение на бенефициента за Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, които да популяризират приноса на фондовете на ЕС и на оперативната програма. Предвиждат се следните дейности по изпълнение на Мерки за информираност и публичност за проекта на бенефициента:
Изработване на стратегия за кампанията - 1 бр.;
Организиране на събития:
Организиране на начална пресконференция за анонсиране на проекта-2 бр. (по една за всяка от агломерациите по проекта)
Организиране на междинна пресконференция за напредъка по проекта-2 бр. (по една за всяка от агломерациите по проекта)
Организиране на заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проекта-2 бр.(по една за всяка от агломерациите по проекта)
Организиране на официални церемонии „първа копка“ - за всеки от 6 линейни договора
Организиране на церемонии при откриване на строителен обект - за всеки от 6 линейни договора
Организиране и провеждане на информационна кампания в Интернет - 1 бр.
Изработване на банери за интернет - канали за разпространение -18 бр.
Организиране на публикации (информационни карета или материали) в централни печатни медии - 18 бр.
Организиране на репортажи в централни и местни радиостанции - 6 бр.
Рол - банери със стойка за пресконференции и информационни събития- 4 бр.

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
Информационни материали за популяризиране на проекта: Заснемане на кратък филм - 1 бр. Мерки за визуализация: Информационни билбордове - 12 (по два за всеки линеен договор) Информационен сайт - 1 Постоянни информационни табели - 12 бр. (по две за всеки линеен договор). Целта на поръчката е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в съответния проект мерки за информация и комуникация пред широката общественост, в това число, но не само: - изпълнение на всички заложени като минимум мерки като краен продукт, в предвидения обхват и в предвидените количествени и качествени параметри; - постигане на обществена информираност по отношение на дейностите по проекта, неговата финансова и институционална рамка; - повишаване обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“; - информиране на широката общественост за ролята на Европейският съюз при отпускането на помощта и за резултатите от нея; - гарантиране прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти. Дейностите и атрибутите следва да са съобразени с „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия (http://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf). Прогнозна стойност: [redacted]			
Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) чрез изработване и доставка на печатни информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на От „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД	Услуга	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) чрез изработване и доставка на печатни информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на От „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

Обект на процедурата
Услуга

Приложим нормативен акт
ЗОП

Тип на процедурата
Публично състезание

Прогнозна стойност
[redacted]

Планирана дата на обявяване

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия
[redacted]			

Описание

Обхват на поръчката: Избор на изпълнител за прилагане на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) чрез изработване и доставка на печатни информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за проекта „Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, които да популяризират приноса на фондовете на ЕС и на оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г." Възложението включва изработка и доставка на рекламни печатни информационни материали и услуги, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, за проекта на ВиК Дружеството, както следва:
Информационни брошури - А5 - 500 бр.
Листовки размери - А5- 500 бр.
Рекламни химикалки - 500 бр.
Рекламни моливи - брандирани - 500 бр.
Рекламни флаш памет - брандирани - 300 бр.
Рекламни чаши (порцеланови) - 100 бр.
Рекламни шапки - брандирани - 300 бр.
Рекламни чадъри - брандирани - 100 бр.
Рекламни тефтери (без дати) брандирани - 200 бр.
Рекламни чанти (плат) - брандирани - 500
Папки А4, - 500 бр.
Рекламни тениски - 300 бр.
Рекламни ключодържатели - 500 бр.
Луксозни химикалки - метална - 100 бр.
Информационни стикери – малък размер - 950 бр.
Информационни стикери – голям размер - 50 бр.

Прогнозна стойност: [redacted]
Дейностите и атрибутите следва да са съобразени с „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия (http://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf).

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.	Строителство	ЗОП	Преглед

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Предмет на предвидената процедура

Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Обект на процедурата

Строителство

Приложим нормативен акт

ЗОП

Тип на процедурата

Открита процедура

Прогнозна стойност

[redacted]

Планирана дата на обявяване

[redacted]

Описание

Обществената поръчка е за Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: "Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

Обхват на поръчката:
- Обект 5: Реконструкция на помпените станции - Подмяна на помпени агрегати - ВС „Червенаково“ и ПС „Север“ и ПС „Дипсизи“;
- Обект 6: Ремонт - подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите ВС Червенаково;
- Обект 12: Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нова Загора и мерки за ефективност;
- Обект 13: Изграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Нова Загора“;
Обществената поръчка е разделени на две отделни обособени позиции, на базата на готовността им за стартиране и на техническа целесъобразност (местоположение) с цел намаляване на времето и средствата необходими за мобилизация и демобилизация на ресурс и машини и се обособяват на регионален принцип. За изпълнението на поръчката не са необходими устройствени процедури.
Резултат: Постигане съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 е.ж

Индикативна дата на сключване на договор с избраните изпълнители: [redacted]
Срок на изпълнение: 37[redacted], в т.ч.. 12 м. срок за съобщаване на дефекти, съгласно условията на ФИДИК.

Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора.	**Услуга**	**ЗОП**	Преглед

Предмет на предвидената процедура	Обект на поръчката	Приложим нормативен акт	Действия

Предмет на предвидената процедура
Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора.

Обект на процедурата
Услуга

Приложим нормативен акт
ЗОП

Тип на процедурата
Открита процедура

Прогнозна стойност
[redacted]

Планирана дата на обявяване
[redacted]

Описание
предоставяне на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК при реконструкция и изграждане на ВиК системи - мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективонст на ВС/Агломерация Нова Загора, включва две обособени позиции:

В обхвата ще се упражнява строителен надзор и ще се изготвят оценки на съответствие и изпълнение на функциите на инженер по смисъла на Договорните условия по ФИДИК, за следния инвестиционен проект:
- Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора.

В рамките на дейността ще бъде изпълнено:
- Осъществяване на строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ;
- Упражняване функциите на Инженер по ФИДИК;
- Изготвяне на оценка на съответствието на техническите проекти, за обектите, включени в проекта на "ВиК - Сливен"
- Актуване и въвеждане на обектите в експлоатация;
- Изпълняване на задачите съгласно общите и специфични условия на договорите по ФИДИК през периода на съобщаване на дефекти.

Индикативна дата за сключване на договор с избрания изпълнител: [redacted]

12. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение/ информацията

Хоризонтални принципи
(Кандидатът следва да разпише как ще се спазят хоризонталните принципи, посочени в насоките за кандидатстване, част "условията за кандидатстване", раздел 17. Кандидатът може да разпише и допълнителни хоризонтални принципи, които счита за приложими при изпълнението на проекта.)

При изпълнение на дейностите по проекта ще да се спазват основните хоризонтални принципи на партньорство, равни възможности и устойчиво развитие, както и принципите, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП, при възлагане изпълнението на дейностите по проектите.
1. Принципът на партньорство намира приложение чрез сключването на договор по чл. 198п, ал. 1 от закона за водите (ЗВ).
2.Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се спазват принципите на равни възможности и недискриминация, тъй като предоставяната ВиК услуга ще бъде общодостъпна за всички потенциални потребители.
3. Принципът на устойчивото развитие ще бъде спазен, тъй като "Водоснабдяване и Канализация -Сливен" ООД ще изпълнени приложимите условия, произтичащи от „Насоки за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове - фаза „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 - 2020г.".
В допълнение, съгласно Насоките за интегриране на политиката по околна среда (ПОС) и политиката по изменение на климата (ПИК), проектното ни предложение е предвижда, възлагане на зелена/и обществена/и поръчка/и, например чрез използването на рециклирана хартия и електронни носители на информация. Информация относно провеждане на обществени поръчки чрез он-лайн платформата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и възможностите за прилагане на изискванията за възлагане на зелени обществени поръчки, които се съдържат на интернет страницата на АОП (www.aop.bg) и на интернет страницата на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm).
Проектът допринася за и е съобразен с целите на политиката в областта на околната среда, включително тези, свързани с изменението на климата.
Емисии в атмосферата, особено емисии от парникови газове - По проекта се предвижда подмяна на 31 броя помпи в помпените станции, което ще намали енергопотреблението, респективно и емисиите на CO2.
Заустване на отпадни води и замърсяване на почвите - По проекта ще се изгради нова канализация за подвързване на 8232 е.ж към пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) и третиране на 185000 м3 отпадъчни води/годишно.
Проектът има положително въздействие за предотвратяване замърсяването на почвите. - Проектът ще предотврати заустване на нетретирани отпадъчни води и замърсяване на почвите от отпадъчни води от септични ями.
Въздействия върху биоразнообразието - С проекта ще се подобри работата на ПСОВ – Сливен и ПСОВ-Нова Загора. Заустването на пречистени отпадъчни води се извършва в близост до чувствителна зона и при следните параметри на изход ПСОВ:
• БПК5 – 25 мг/л
• ХПК5 – 125 мг/л
• Азот общ – 15 мг/л
• Фосфор общ - 2 мг/л
• Неразтворени вещества – 35 мг/ л
Въздействия върху човешкото здраве във връзка с емисиите от замърсители и замърсяването на околната среда - Проектът не генерира вредни емисии и не замърсява околната среда. Пускането в експлоатация на ПСПВ ще гарантира отстраняване на замърсителите в питейната вода, доставяна на жителите на град Сливен.
Реконструкцията на ПСОВ – Нова Загора ще осигури необходимото пречистване на отпадъчните води, с което ще се постигнат параметрите за заустване и опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване.
Шум и миризми - Проектът ще генерира шум единствено по време на строително-монтажните работи в изпълнение на дейностите по проекта. Не се генерират миризми извън рамките на площадката на ПСОВ.
Естетически въздействия върху пейзажа - Изпълнението на проекта няма да има естетически въздействия върху пейзажа, тъй като се предвижда изграждане на инфраструктура на съществуваща площадка извън населено място или по съществуващи подземни трасета.
Смущения в дивата фауна в хода на строителството и управлението - Проектът няма да предизвика смущения в дивата фауна в хода на строителството и управлението, тъй като се предвижда реконструкциите на ПСОВ да се извършват в рамките на съществуващите площадки и

няма да бъдат засегнати нови територии.
Рехабилитацията на съществуващи проводи се извършва в рамките на населените места.
Използването на ценни райони като природни паркове, защитени територии, естествени резервати, чувствителни райони - При реализацията на дейностите по проекта ще се въздейства пряко върху ценни райони. Реализацията на проекта ще подобри работата на ПСОВ Нова Загора и характеристиките на заустването воден поток в река Блатница, поречие на река Марица, която се влива в Егейско море, ще допринесе за опазване на биологичното разнообразие и чистотата на Егейско море.
Опазване на водните ресурси на планетата - С реализацията на проекта ще се редуцират значително загубите на питейна вода с около :
За ВС – Сливен - 8 505 992 м3/година
За ВС – Нова Загора – 1 996 843 м3/година
Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване загубите на вода, постигане на екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води и оползотворяване на утайките от ПСОВ и следователно ще допринесе за подобряване на средата за живот, здравето на населението и привлекателността на региона. С реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването с отпадъчни води на почвите и подземните водни тела, чрез реконструкция на съществуващи колектори с ниска проводимост и изграждане на нова канализационна мрежа, към която ще бъдат присъединени нови потребители.
Евентуалните негативни въздействия са с временен характер и могат да възникнат по време на фазата на изграждане на проводите. Тези временни негативни въздействия трябва да бъдат сведени до минимум с предприемане на подходящи мерки за тяхното редуциране.
С Решение № ЕО-8/2017 от 24.11.2017 г. на министъра на околната среда и водите се постановява да не се извършва екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК - Сливен“ ООД, при прилагането на което няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Издадено е Решение № СЗ- 66 - ПР/2018 на МОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите, за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
Решението гласи: „ да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение РПИП за обособената територия „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Сливен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.“

Размер на авансово плащане
(Кандидатът посочва размера на авансовото плащане, което желае да получи, съгласно предвиденото в насоките, част „условия за кандидатстване“ по настоящата процедура, без да надхвърля посочения в наредбата по чл. 7, ал. 4, т. 4 от ЗУСЕСИФ максимален размер на плащането, както и вида на обезпечението, който предлага.)
След одобрение на проекта и подписване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП), „ВиК - Сливен“, ще поиска авансово плащане до размер от 10% от общия максимален размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ за проекта "Доизграждане и рахабилитация на ВиК инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 екв. ж., попадащи в обхвата на ОТ „ВиК – Сливен“ ООД, гр. Сливен".
Съгласно изискванията бенефициента ще представи банкова гаранция издадено в полза на Управляващия орган или запис на заповед издадена "без протест" и "без разноски", както изискуемите актове / документи, неразделна част от заявката за авансово плащане, в т.ч., но не само: издадени и влезли в сила разрешения за строеж за обектите, чието изграждане, реконструкция и рехабилитация са предвидени в проектното предложение и други.

Разрешителни по Закона за водите
(Кандидатът посочва номерата, под които са издадени наличните разрешителни по Закона за водите (ЗВ), органът, който ги е издал и срокът на действие на всяко едно разрешително за наличните разрешителни по ЗВ (ако не ги е приложил в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“).)

Всички налични разрешителни по Закона за водите, с които разполага "Водоснабдяване и канализация - Сливен"ООД са приложени към документите в т. 12 от апликационната форма.

13. Прикачени документи


14. Електронно подписан договор/споразумение

Описание	Файл
АДБФП-№ Д-34-82/24.09.2019г.	Договор-Д-34-82от24.09.2019-ВиК Сливен.pdf Свали

15. Данни за САП

Код на оперативна програма	2014BG16M1OP002
Код на приоритетна ос	BG16M1OP002-1
Код на процедура	BG16M1OP002-1.016
Код на проектно предложение	BG16M1OP002-1.016-0008
Код на договор/анекс	BG16M1OP002-1.016-0008-C01
Идентификатор на бенефициент	ЕИК: 829053806
Наименование на бенефициент	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД
Дата на стартиране	09.10.2019
Дата на приключване	09.01.2024
Стойност на бюджета в лева:	
Общо	133 326 939.91
Финансиране от ЕС	

КФ	81 228 571.41
Национално финансиране	14 334 453.81





ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ 2020

Оперативни програми, отворени процедури и електронно кандидатстване

Информация за изпълнението и напредъка на оперативните програми с ИСУН 2020

Нормативни документи за периода 2014 - 2020
Структурни фондове на ЕС в България
Портал на Европейската комисия
ИСУН 2007 - 2013
Речник на термини и съкращения в системата
Ръководство за работа със системата
Политика за достъпност на сайта
За системата



Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ